

(様式1)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	352,161	308,992	
27	1,138,046	727,035	
28	7,764,956	5,622,244	
29	2,804,054	1,429,806	
30	7,058,293	2,216,840	
R1	2,215,516	2,665,423	
R2	1,048,152	4,081,154	
R3	844,068	1,722,374	
合計		23,225,246	18,773,868

<参考>	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	2,789,308	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	230
------	----------------------	-----------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3)	-	23	-	1	-	放射線内部被ばく検査等健康調査事業	別紙参照	町	富岡町	直接	完了	9,704	26 ~ 28	25			-	
															26	5,913	2,169	-	平成26年4月 検査業務委託発注。平成26年6月 郵送業務発注
															27	2,077	1,017	-	平成27年5月 検査業務委託発注。平成27年5月 郵送業務発注
															28	1,714	602	5,916	
															29			-	
															30			-	
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	9,704	3,788	5,916	
2	(3)	-	23	-	2	-	放射線測定装置整備事業(見せる化事業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	13,986	26 ~ 27	25			-	
															26	9,990	9,666	-	平成26年7月 備品購入発注
															27	3,996	3,866	454	平成27年6月 備品購入発注
															28			-	
															29			-	
															30			-	
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	13,986	13,532	454	
3	(3)	-	23	-	3	-	町民放射線被ばく健康管理事業	全町民	町	富岡町	直接	継続	359,842	26 ~ R3	25			-	
															26	271,555	257,356	-	平成26年7月 備品購入・線量管理業務委託・健康手帳作製業務委託発注。
															27	27,523	19,503	-	平成27年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注。平成27年11月 健康手帳郵送業務発注。
															28	21,477	18,076	-	
															29	18,246	13,315	-	
															30	6,735	5,902	-	平成30年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
															R1	4,785	2,440	-	令和元年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
															R2	4,666	2,843	-	令和2年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
															R3	4,855	1,789	-	令和3年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
															累計	359,842	321,224	-	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29	30	R1								R2	R3					
4	(3)	-	23	-	4	-	線量計機器点 検校正業務委 託事業	全世帯	町	富岡町	直接	継続	280,731	26	~	R3	25			-	平成26年10月 点検校正業務委託発注 平成27年11月 点検校正業務委託発注。平成27年12月 点検校 正資材発送業務発注。 平成30年8月 点検校正業務委託発注 令和元年7月 点検校正業務委託発注 令和2年7月 点検校正業務委託発注 令和3年8月 個人用線量計調達業務委託発注。令和3年9月 点 検校正業務委託発注
																	26	56,000	31,863	-	
																	27	54,193	33,806	-	
																	28	66,162	24,308	-	
																	29	52,673	12,203	-	
																	30	27,568	7,749	-	
																	R1	8,171	6,214	-	
																	R2	9,969	4,909	-	
																	R3	5,995	5,984	-	
																	累計	280,731	127,036	-	
6	(3)	-	23	-	5	-	放射線不安解 消のための農 地土壌調査事 業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	18,004	27	~	28	25			-	平成28年1月 土壌調査業務委託発注
																	26			-	
																	27	14,267	9,504	-	
																	28	3,737	2,268	6,232	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	18,004	11,772	6,232	
7	(3)	-	23	-	6	-	環境放射線モ ニタリング事 業	全世帯	町	富岡町	直接	完了	188,581	27	~	27	25			-	平成27年9月 モニタリング調査業務発注。
																	26			-	
																	27	188,743	55,365	133,378	
																	28			-	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	188,743	55,365	133,378	
8	(3)	-	23	-	7	-	放射線測定装 置整備事業 (車載測定事 業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	3,186	27	~	27	25			-	平成28年1月 備品購入発注
																	26			-	
																	27	3,024	3,186	-162	
																	28			-	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	3,024	3,186	-162	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
15	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜 等放射能測定 事業	役場庁舎 外	町	富岡町	直接	継続	143,555	28	～	R3	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	11,278	7,396	-	
																	29	55,799	17,025	-	平成29年11月 備品購入発注
																	30	18,075	15,966	-	平成30年6月 簡易分析装置点検校正業務発注。平成30年11月 測定所及び測定器賃借契約締結。
																	R1	18,772	18,619	-	令和元年10月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R2	20,034	19,914	-	令和2年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R3	19,597	18,914	-	令和3年12月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	累計	143,555	97,834	-	
16	(3)	-	23	-	9	-	町内放射線モ ニタリング情 報サイト整備 事業	町内一円	町	富岡町	直接	継続	67,733	28	～	R3	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	8,947	8,783	-	
																	29	9,312	9,201	-	
																	30	10,386	5,902	-	平成30年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R1	11,104	11,103	-	平成31年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R2	14,509	14,509	-	令和2年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R3	13,475	13,475	-	令和3年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	累計	67,733	62,973	-	
17	(3)	-	24	-	1	-	放射線リスク コミュニケー ションリーダー 育成事業	郡山事務 所 いわき支 所	町	富岡町	直接	完了	3,456	28	～	28	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	3,456	622	2,834	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	3,456	622	2,834	
18	(3)	-	24	-	2	-	放射線に関す る相談窓口設 置事業	郡山事務 所 いわき支 所	町	富岡町	直接	完了	845	28	～	28	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	845	252	593	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	845	252	593	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注)										25	-	-	-	/										
										26	-	-	-											
										27	-	-	-											
										うち県 交付分	各年度 別合計	28	-		-	-								
												29	-		-	-								
												30	-		-	-								
												R1	-		-	-								
												R2	-		-	-								
												R3	-		-	-								
												県交付分 計			-	-	-							
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-		-	-								
												26	343,458		301,054	-								
												27	293,823		126,247	133,670								
												28	117,616		62,307	15,575								
												29	136,030		51,744	-								
												30	62,764		35,519	-								
												R1	42,832		38,376	-								
												R2	49,178		42,175	-								
										R3	43,922	40,162	-											
										市町村交付分 計			1,089,623		697,584	149,245								
										県・市町村交付分 合計			1,089,623		697,584	149,245								
										<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>														

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
57	(2) - 19 - 1 -	夜ノ森駅前広 場環境整備事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	4,974	R1 ~ R1	25			-	
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29			-	
										30			-	
										R1	4,974	4,814	160	令和元年12月 工事発注
										R2			-	
										R3			-	
										累計	4,974	4,814	160	
										64	(7) - 49 - 1 -	移住定住促進 体制基盤構築 等事業	富岡地区	町
26			-											
27			-											
28			-											
29			-											
30			-											
R1			-											
R2			-											
R3	3,968	3,448	520	令和3年8月 移住定住促進体制基盤構築等業務委託発注										
累計	3,968	3,448	520											
68	(7) - 49 - 2 -	移住相談窓 口・お試し住 宅整備運営事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	24,211	R3 ~ R3					
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29			-	
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3	18,158	12,380	-	令和3年10月 賃貸借契約締結、修繕業務委託発注 令和3年11月 運営業務委託発注
										累計	18,158	12,380	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
69	(7)	-	49	-	3	-	とみおかくらし 情報発信事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	8,387	R3	~	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	6,290	6,290	-		令和3年11月 移住PR動画制作業務委託発注 令和3年12月 移住専門誌情報掲載業務委託発注
																	累計	6,290	6,290	-		
70	(7)	-	49	-	4	-	サテライトオ フィス整備運 営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	4,400	R3	~	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	3,300	3,217	83		令和3年11月 サテライトオフィス誘致支援業務委託発注
																	累計	3,300	3,217	83		
71	(7)	-	49	-	5	-	移住者向け住 宅確保事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	1,000	R3	~	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	750	519	-		令和3年11月 移住者向け住宅(4戸)確保
																	累計	750	519	-		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
(注)										25	-	-	-	/							
										26	-	-	-								
										27	-	-	-								
										うち県 交付分	各年度 別合計	28	-		-	-					
												29	-		-	-					
												30	-		-	-					
												R1	-		-	-					
												R2	-		-	-					
												R3	-		-	-					
												県交付分 計			-	-	-				
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-		-	-					
												26	-		-	-					
												27	-		-	-					
												28	-		-	-					
												29	-		-	-					
												30	-		-	-					
												R1	4,974		4,814	160					
										R2	-	-	-								
										R3	32,466	25,854	603								
										市町村交付分 計			37,440		30,668	763					
										県・市町村交付分 合計			37,440		30,668	763					
										<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>											

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
34	(1) - 15 - 1 -	富岡第一中学校校舎空調設備設置事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	102,246	29 ~	25			-	
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29	68,164	63,484	4,680	平成29年5月 工事発注
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	68,164	63,484	4,680	
35	(1) - 15 - 2 -	富岡第一中学校校舎改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	246,468	29 ~	25			-	
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29	125,094	125,094	-	平成29年5月 工事発注
										30	39,218	37,836	1,382	平成30年5月 工事発注
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	164,312	162,930	1,382	
36	(1) - 15 - 3 -	富岡第一中学校体育館防災機能強化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	20,494	29 ~	25			-	
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29	13,662	13,662	-	平成29年5月 工事発注
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	13,662	13,662	-	
39	(1) - 15 - 4 -	富岡第一中学校プール整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	226,572	29 ~	25			-	
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29	151,048	54,154	-	平成29年11月 工事発注
										30		54,567	42,327	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	151,048	108,721	42,327	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
40	(1)	-	15	-	5	-	富岡第一中学 校プール(上 屋)整備事業 (基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	196,019	29	~	30	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29	130,679	48,186	-	平成29年11月 工事発注
																	30		48,446	34,047	
																	R1		-		
																	R2		-		
																	R3		-		
																	累計	130,679	96,632	34,047	
41	(1)	-	15	-	6	-	富岡第一中学 校校舎トイレ 改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	149,731	29	~	30	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29	41,292	22,339	-	平成29年5月 工事発注
																	30	58,528	57,728	19,753	平成30年5月 工事発注
																	R1		-		
																	R2		-		
																	R3		-		
																	累計	99,820	80,067	19,753	
55	(1)	-	15	-	7	-	富岡第二小学 校体育館防災 機能強化事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	33,342	R1	~	R1	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29		-		
																	30		-		
																	R1	22,228	22,228	-	令和元年8月 工事発注
																	R2		-		
																	R3		-		
																	累計	22,228	22,228	-	
59	(1)	-	15	-	8	-	町内学校給食 施設整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	166,140	R2	~	R3	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29		-		
																	30		-		
																	R1		-		
																	R2	16,065	5,860	-	令和2年4月 設計業務発注
																	R3	108,539	108,234	10,510	令和3年4月 工事発注
																	累計	124,604	114,094	10,510	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況													
61	◆	(1)	-	15	-	8	-	1	町内学校給食 施設外構等整 備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	85,690	R3	～	R3	25	-	-	令和3年4月 工事発注、備品発注											
																			26	-	-												
																			27	-	-												
																			28	-	-												
																			29	-	-												
																			30	-	-												
																			R1	-	-												
																			R2	-	-												
																			R3	68,552	68,412												
																			累計	68,552	68,412												
62	◆	(1)	-	15	-	8	-	2	町内学校給食 施設非常用電 源設備整備事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	46,167	R3	～	R3	25	-	-	令和3年4月 工事発注											
																			26	-	-												
																			27	-	-												
																			28	-	-												
																			29	-	-												
																			30	-	-												
																			R1	-	-												
																			R2	-	-												
																			R3	36,933	32,618												
																			累計	36,933	32,618												
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															25	-	-	うち県 交付分 各年度 別合計															
															26	-	-																
															27	-	-																
															28	-	-																
															29	-	-																
															30	-	-																
															R1	-	-																
															R2	-	-																
															R3	-	-																
															県交付分 計				-	-	-												
																														25	-	-	うち市町 村 交付分 各年度 別合計
																														26	-	-	
																														27	-	-	
																														28	-	-	
																														29	529,939	326,919	
																														30	97,746	198,577	
																														R1	22,228	22,228	
																														R2	16,065	5,860	
																														R3	214,024	209,264	
																														市町村交付分 計			
県・市町村交付分 合計			880,002	762,848	117,154																												

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
47	(4)	-	39	-	1	-	富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	177,894	30	~	30	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29		-		
																	30	144,699	133,420	11,279	平成30年5月 工事発注
																	R1		-		
																	R2		-		
																	R3		-		
																	累計	144,699	133,420	11,279	
48	◆(4)	-	39	-	1	-	富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構等整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	68,757	30	~	30	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29		-		
																	30	43,726	55,005	-11,279	平成30年5月 工事発注
																	R1		-		
																	R2		-		
																	R3		-		
																	累計	43,726	55,005	-11,279	
66	(4)	-	33	-	1	-	特別養護老人ホーム開設支援事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	38,840	R3	~	R3	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29		-		
																	30		-		
																	R1		-		
																	R2		-		
																	R3	38,840	34,848	3,992	令和3年11月 什器等備品発注
																	累計	38,840	34,848	3,992	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)										25	-	-	-	/		
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										うち県 交付分	各年度 別合計	28	-		-	-
												29	-		-	-
												30	-		-	-
												R1	-		-	-
												R2	-		-	-
												R3	-		-	-
												県交付分 計			-	-
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-		-	-
												26	-		-	-
												27	-		-	-
												28	-		-	-
												29	-		-	-
												30	188,425		188,425	-
												R1	-		-	-
										R2	-	-	-			
										R3	38,840	34,848	3,992			
										市町村交付分 計			227,265		223,273	3,992
										県・市町村交付分 合計			227,265		223,273	3,992

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
- 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
22	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(清 水地区)	清水地区	町	富岡町	直接	完了	67,119	28	~	29	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28	7,568	6,501	-	平成28年8月 パイプライン工事発注
																	29	42,771	38,701	5,137	平成29年6月 パイプライン工事発注
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	50,339	45,202	5,137	
27	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農業 水利施設等保 全再生事業) 富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	180,002	28	~	R1	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28	50,278	48,570	-	平成28年11月 ため池調査業務委託発注
																	29	38,175	37,800	-	平成29年6月 ため池調査業務委託発注、平成29年7月 ため池放 射性物質対策工事実施設計業務委託発注
																	30	53,217	53,003	-	平成30年5月 ため池調査業務委託及びため池放射性物質対策工 事実施設計業務委託発注
																	R1	38,332	-	-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	180,002	139,373	-	
32	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業(高 津戸地区)	高津戸地 区	町	富岡町	直接	完了	13,755	28	~	28	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28	10,316	10,316	-	平成29年2月 農道舗装修繕工事発注
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	10,316	10,316	-	
33	(5)	-	40	-	2	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(富岡 地区)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	53,561	29	~	R1	25		-		
																	26		-		
																	27		-		
																	28		-		
																	29	13,595	12,204	-	平成29年7月 農道等除草業務委託発注
																	30	19,404	19,404	-	平成30年5月 農道等除草業務委託発注
																	R1	20,562	20,562	1,391	令和元年5月 農道等除草業務委託発注
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	53,561	52,170	1,391	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～								～	～							
44	(5)	-	40	-	3	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)富岡地区(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	1,835,777	29	～	R3	25			-	平成30年3月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29	427,413	92,175	-		
																	30	720,304	105,630	-		
																	R1	229,114	657,642	-		令和元年10月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																	R2		143,691	-		令和2年5月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																	R3		354,659	-		令和2年7月 放射性物質対策工事発注
																	累計	1,376,831	1,353,797	-		
45	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)西沢地区	西沢地区	町	富岡町	直接	完了	8,655	30	～	30	25			-	平成30年10月 ため池等整備事業計画業務委託発注	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	8,655	8,100	555		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	累計	8,655	8,100	555		
46	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)椿屋地区	椿屋地区	町	富岡町	直接	完了	6,203	30	～	30	25			-	平成30年11月 排水路調査設計業務委託発注	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	6,203	6,203	-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	累計	6,203	6,203	-		
53	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備促進事業(富岡地区)(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	700,000	R1	～	R4	25			-	令和元年8月 測量設計発注	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1	525,000	48,989	-		令和2年5月 工事発注
																	R2		230,131	-		令和3年7月 測量設計発注。令和3年9月 工事発注
																	R3		51,589	-		
																	累計	525,000	330,709	-		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
54	(5)	-	40	-	6	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(富岡 地区)(基金 型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	900,000	R1 ~ R4	25			-		
															26			-		
															27			-		
															28			-		
															29			-		
															30			-		
															R1	600,000	248,011	-	令和元年8月 排水路除草業務委託発注	
															R2		226,375	-	令和2年5月 水利施設点検調査委託発注。令和2年9月 工事発注	
															R3	300,000	183,807	-	令和3年7月 測量設計発注。令和3年8月 工事発注	
															累計	900,000	658,193	-		
56	(5)	-	41	-	1	-	富岡町サケふ 化施設等整備 事業(農山漁 村活性化プロ ジェクト支援事 業)富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	765,500	R1 ~ R3	25			-		
															26			-		
															27			-		
															28			-		
															29			-		
															30			-		
															R1	33,750	-	-	令和元年10月 ふ化施設等設計業務委託発注	
															R2	540,375	53,559	-	令和2年10月 ふ化施設敷地造成工事発注。令和2年12月 ふ化施設建築工事及びやな場整備工事発注。	
															R3		358,243	162,323		
															累計	574,125	411,802	162,323		
58	◆	(5)	-	43	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(カント リーエレベ ーター整備に係 る造成工事) 富岡町	王塚地内	町	富岡町	直接	完了	111,332	R2 ~ R2	25			-	
																26			-	
																27			-	
																28			-	
																29			-	
																30			-	
																R1			-	
																R2	89,065	89,065	-	令和2年6月 敷地造成工事発注
																R3			-	
																累計	89,065	89,065	-	
65	◆	(5)	-	43	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(カント リーエレベ ーター整備に係 る外構工事) 富岡町	王塚地内	町	富岡町	直接	完了	25,000	R3 ~ R3	25			-	
																26			-	
																27			-	
																28			-	
																29			-	
																30			-	
																R1			-	
																R2			-	
																R3	20,000	20,000	-	令和3年10月 外構工事発注
																累計	20,000	20,000	-	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
67	◆ (5) - 43 - 2 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(野菜集出荷施設整備に係る造成等事業)富岡町	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	200,754	R3 ~ R3	25			-	令和3年11月 造成測量設計業務委託発注		
										26			-			
										27			-			
										28			-			
										29			-			
										30			-			
										R1			-			
										R2			-			
										R3	12,603	12,603	-			
										累計	12,603	12,603	-			
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。						
26	-	-	-													
27	-	-	-													
28	-	-	-													
29	-	-	-													
30	-	-	-													
R1	-	-	-													
R2	-	-	-													
R3	-	-	-													
うち県交付分			計	-	-	-										
うち市町村交付分			25	-	-	-										
			26	-	-	-										
			27	-	-	-										
			28	68,162	65,387	-										
			29	521,954	180,880	5,137										
			30	807,783	192,340	555										
			R1	1,446,758	975,204	1,391										
			R2	629,440	742,821	-										
			R3	332,603	980,901	162,323										
市町村交付分			計	3,806,700	3,137,533	169,406										
県・市町村交付分			合計	3,806,700	3,137,533	169,406										

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(6)	-	46	-	1	-	富岡工業団地 整備事業	富岡工業 団地	町	富岡町	直接	完了	600,450	26	~	28	25			-	
																	26	8,703	7,938	-	平成27年1月 実施設計業務委託発注
																	27	318,698	236,256	-	平成27年7月 伐採業務委託発注、平成27年8月 宅地造成工事 発注、平成27年8月 施工監理業務委託発注
																	28	123,021	70,434	242,027	平成28年8月 測量設計業務委託発注
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	450,422	314,628	242,027	
9◆	(6)	-	46	-	1	-	富岡工業団地 整備事業(仮 設診療所施設 用地確保事 業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	80,412	27	~	27	25			-	
																	26			-	
																	27	64,329	38,144	42,268	平成27年9月 土地購入契約
																	28			-	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	64,329	38,144	42,268	
13	(6)	-	47	-	1	-	富岡町復興拠 点複合商業施 設内貸事務所 整備事業	復興拠点 地内	町	富岡町	直接	完了	345,753	27	~	28	25			-	
																	26			-	
																	27	60,297	53,043	-	平成28年3月 土地・建物購入契約
																	28	199,016	120,042	86,228	平成28年5月 内装解体工事発注、8月変更契約 平成28年7月 改修工事発注、10月変更契約、平成29年3月変更 契約
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	259,313	173,085	86,228	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30															
23	(6)	-	46	-	2	-	富岡産業団地 整備事業	上郡山地区	町	富岡町	直接	完了	499,206	28	~	30	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	53,796	49,541	-	平成28年7月 基本設計業務委託発注 平成28年11月 不動産鑑定業務委託発注
																	29	320,607	-	-	平成29年4月 造成測量設計業務委託発注 平成29年10月 工業用水管敷設に係る協定書締結
																	30		294,774	30,088	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	374,403	344,315	30,088	
26	◆(6)	-	46	-	2	-	富岡産業団地 整備事業(企 業誘致促進基 礎調査事業)	富岡町内	町	富岡町	直接	完了	24,797	28	~	28	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28	19,837	19,008	829	平成28年11月 基礎調査業務委託発注
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	19,837	19,008	829	
38	(6)	-	46	-	3	-	富岡産業団地 整備事業(基 金型)	上郡山地区	町	富岡町	直接	完了	8,339,819	29	~	R3	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29	764,642	439,213	-	平成29年8月 物件補償調査業務委託発注 平成29年10月 用地買収開始 平成30年1月 物件補償開始
																	30	5,490,221	294,378	-	平成30年10月 工水管敷設に係る協定締結 平成30年11月 整備工事発注 平成30年12月 工事監理業務委託発注
																	R1		752,307	-	
																	R2		2,675,826	-	
																	R3		71,489	2,021,650	
																	累計	6,254,863	4,233,213	2,021,650	
50	(6)	-	46	-	4	-	富岡町企業調 査・産業集積 促進事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	32,218	30	~	R1	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29			-	
																	30	7,272	7,180	-	平成30年7月 企業誘致基礎調査業務委託発注
																	R1	16,890	-	-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	24,162	7,180	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
63	(6)	-	46	-	5	-	富岡第二産業 団地(仮称)整 備事業	小良ヶ浜 地区	町	富岡町	直接	継続	26,964	R3	~	R3	25	-	-	令和3年5月 土地利用等に関する調査業務委託発注															
																	26	-	-																
																	27	-	-																
																	28	-	-																
																	29	-	-																
																	30	-	-																
																	R1	-	-																
																	R2	-	-																
																	R3	20,223	18,727																
																	累計	20,223	18,727																
																	(注)														25	-	-		
																	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	-	-		
																	2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	-	-		
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	-	-																			
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	-	-																			
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	-	-																			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	-	-																			
														R2	-	-																			
														R3	-	-																			
														県交付分 計			-	-	-																
														25	-	-																			
														26	8,703	7,938																			
														27	443,324	327,443																			
														28	395,670	259,025																			
														29	1,085,249	439,213																			
														30	5,497,493	596,332																			
														R1	16,890	752,307																			
														R2	-	2,675,826																			
														R3	20,223	90,216																			
														市町村交付分 計			7,467,552	5,148,300	2,423,090																
														県・市町村交付分 合計			7,467,552	5,148,300	2,423,090																

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
10	(1)	-	1	-	1	-	富岡町災害公 営住宅整備事 業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	1,961,586	27 ~ 29	25			-	
															26			-	
															27	316,898	199,436	-	平成27年11月 不動産鑑定業務委託発注 平成28年6月 用地売買契約
															28	1,399,489	1,387,488	27,160	平成28年10月 用地売買契約、平成28年10月 物件移転補償契 約
															29			-	
															30			-	
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	1,716,387	1,586,924	27,160	
11	(1)	-	11	-	1	-	道路整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	1,092,867	27 ~ 29	25			-	
															26			-	
															27	57,601	55,926	-	平成27年10月 測量設計業務委託発注、平成27年12月 JR移転 補償設計業務委託発注
															28	871,335	561,180	311,830	平成28年4月 JR跨線橋上部工積算業務委託発注 平成28年5月 JR跨線橋橋台建設工事発注、工事監理業務委託 発注 平成28年7月 測量設計業務委託発注
															29			-	
															30			-	
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	928,936	617,106	311,830	
12	◆(1)	-	1	-	1	-	富岡町災害公 営住宅整備基 本計画策定事 業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	33,000	27 ~ 27	25			-	
															26			-	
															27	26,400	17,983	8,417	平成27年10月 基本計画策定業務委託発注
															28			-	
															29			-	
															30			-	
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	26,400	17,983	8,417	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
14	(1)	-	9	-	1	-		曲田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	713,550	28 ~ 30	25			-	平成28年5月 駅前広場整備工事発注、都市計画道路整備工事発注 画地確定測量業務委託発注、工事監理業務委託発注 平成28年8月 水道管布設工事発注 平成29年8月 区画道路工事発注、事業計画変更業務委託発注 平成29年8月 区画道路工事発注 平成29年7月 区画確定測量業務委託発注、電柱移転補償契約 平成29年9月 配水管敷設替に係る協定締結
																26			-	
																27			-	
																28	390,262	277,682	-	
																29	144,900	80,469	-	
																30		15,609	161,402	
																R1			-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	535,162	373,760	161,402	
19	(1)	-	10	-	1	-		防災行政無線 整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	326,006	28 ~ 29	25			-	平成28年4月 改修工事発注、工事監理業務委託発注 平成29年4月 個別受信機設置工事発注
																26			-	
																27			-	
																28	327,254	204,888	-	
																29	2,336	1,351	123,351	
																30			-	
																R1			-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	329,590	206,239	123,351	
20	(1)	-	10	-	2	-		富岡町復興ま ちづくり計画 策定事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	175,596	28 ~ 30	25			-	平成28年4月 計画策定支援業務委託発注 平成29年6月 計画等策定業務委託発注 平成30年4月 計画等策定業務委託発注
																26			-	
																27			-	
																28	85,227	76,723	-	
																29	32,524	28,620	-	
																30	13,945	13,501	12,852	
																R1			-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	131,696	118,844	12,852	
21 ◆	(1)	-	9	-	1	-		曲田地区都市 再生区画整理 事業(駅前広 場環境整備事 業)	町内一円	町	富岡町	直接	完了	131,000	28 ~ 31	25			-	平成28年5月 駅前広場整備工事発注 平成29年12月 駅前駐車場整備工事発注 令和元年12月 駅前駐車場整備工事発注
																26			-	
																27			-	
																28	32,800	18,281	-	
																29	60,000	13,512	-	
																30		35,814	25,757	
																R1	12,000	11,436	-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	104,800	79,043	25,757	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
24	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	富岡町災害公 営住宅駐車場 整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	13,446	28	~	28	25		-	平成28年12月 住宅買取契約	
																			26		-		
																			27		-		
																			28	10,756	10,756		-
																			29		-		
																			30		-		
																			R1		-		
																			R2		-		
																			R3		-		
																			累計	10,756	10,756		-
																			25	◆	(1)		-
26		-																					
27		-																					
28	32,567	32,196	371																				
29		-																					
30		-																					
R1		-																					
R2		-																					
R3		-																					
累計	32,567	32,196	371																				
28	(1)	-	1	-	2	-		富岡町災害公 営住宅整備事 業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	2,899,166	28	~	29	25					
																		26		-			
																		27		-			
																		28	3,084,331	2,536,770	-		
																		29	5,092	-	552,653		
																		30		-			
																		R1		-			
																		R2		-			
																		R3		-			
																		累計	3,089,423	2,536,770	552,653		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
29	◆	(1)	-	1	-	2	-	1	富岡町災害公 営住宅駐車場 整備事業(基 金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	48,764	28	~	29	25		-		
																			26		-		
																			27		-		
																			28	39,011	37,921	1,090	
																			29		-		
																			30		-		
																			R1		-		
																			R2		-		
																			R3		-		
																			累計	39,011	37,921	1,090	
30	(1)	-	11	-	2	-		道路整備事業 (基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	2,113,631	28	~	R3	25		-			
																		26		-			
																		27		-			
																		28	902,556		-		
																		29	213,180	237,232	-		
																		30	85,000	724,281	-	平成30年4月 工事発注	
																		R1	49,796	198,203	-	令和元年7月 工事発注	
																		R2		343,181	-	令和2年7月 工事発注	
																		R3		125,537	-377,902	令和3年7月 工事発注	
																		累計	1,250,532	1,628,434	-377,902		
31	◆	(1)	-	9	-	1	-	2	曲田地区都市 再生区画整理 事業(公園環 境整備事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	9,900	28	~	28	25		-		
																			26		-		
																			27		-		
																			28	7,920	6,554	1,366	平成29年1月 測量設計業務委託発注
																			29		-		
																			30		-		
																			R1		-		
																			R2		-		
																			R3		-		
																			累計	7,920	6,554	1,366	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7								8	9							
37	◆	(1)	-	10	-	1	-	1	防災行政無線 戸別受信機等 整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	108,392	28	~	29	25	-	-	平成28年4月 改修工事発注 平成29年4月 個別受信機設置工事発注	
																			26	-	-		
																			27	-	-		
																			28	-	85,086		
																			29	1,627	1,627		-85,086
																			30	-	-		-
																			R1	-	-		-
																			R2	-	-		-
																			R3	-	-		-
																			累計	1,627	86,713		-85,086
42	(1)	-	2	-	1	-	-	富岡町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	735,664	29	~	R3	25	-	-			
																		26	-	-			
																		27	-	-			
																		28	-	-			
																		29	65,954	63,240		-	
																		30	136,213	121,243		-	
																		R1	145,927	135,084		-	
																		R2	147,157	147,157		-	
																		R3	148,454	148,454		-	
																		累計	643,705	615,178		-	
43	(1)	-	3	-	1	-	-	富岡町災害公 営住宅家賃低 減事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	78,221	29	~	R3	25	-	-			
																		26	-	-			
																		27	-	-			
																		28	-	-			
																		29	5,269	4,999		-	
																		30	11,886	11,886		-	
																		R1	13,791	13,791		-	
																		R2	14,182	14,182		-	
																		R3	13,536	13,536		-	
																		累計	58,664	58,394		-	
49	(1)	-	9	-	2	-	-	曲田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	609,700	30	~	R3	25	-	-	平成30年7月 工事発注 令和元年5月 工事発注 令和2年5月 工事発注 令和3年11月 工事発注		
																		26	-	-			
																		27	-	-			
																		28	-	-			
																		29	-	-			
																		30	116,775	45,005		-	
																		R1	129,750	185,575		-	
																		R2	189,750	108,043		-	
																		R3	-	53,602		44,050	
																		累計	436,275	392,225		44,050	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								開始	終了						
51	(1)	-	10	-	3	-	富岡町備蓄倉庫整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	460,446	30	~	31	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29			-	
																	30	14,763	14,119	-	平成30年11月 実施設計業務委託発注
																	R1	330,570	328,405	2,809	令和元年7月 工事発注
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	345,333	342,524	2,809	
52	(1)	-	9	-	3	-	曲田地区都市再生区画整理事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	34,000	30	~	30	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29			-	
																	30	25,500	24,189	1,311	平成30年11月 工事発注
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	25,500	24,189	1,311	
60	◆	(1)	10	-	3	-	富岡町防災備蓄倉庫備品整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	2,975	32	~	32	25			-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2	2,380	1,909	471	令和3年1月 備品購入発注
																	R3			-	
																	累計	2,380	1,909	471	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況									
(注)										25	-	-	-	\									
										26	-	-	-										
										27	-	-	-										
										うち県 交付分	各年度 別合計	28	-		-	-							
												29	-		-	-							
												30	-		-	-							
												R1	-		-	-							
												R2	-		-	-							
												R3	-		-	-							
										県交付分 計										-	-	-	
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-		-	-							
												26	-		-	-							
												27	400,899		273,345	8,417							
												28	7,183,508		5,235,525	341,817							
												29	530,882		431,050	590,918							
												30	404,082		1,005,647	201,322							
												R1	681,834		872,494	2,809							
												R2	353,469		614,472	471							
										R3	161,990	341,129	-333,852										
										市町村交付分 計										9,716,664	8,773,662	811,902	
										県・市町村交付分 合計										9,716,664	8,773,662	811,902	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
- 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。