

(様式1)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和5年3月末時点

(千円)

| 富岡町<br>交付分 | 執行<br>年度  | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
|            | 25        | 0           | 0               |
| 26         | 352,161   | 308,992     |                 |
| 27         | 1,138,046 | 727,035     |                 |
| 28         | 7,764,956 | 5,622,244   |                 |
| 29         | 2,804,054 | 1,429,806   |                 |
| 30         | 7,058,293 | 2,216,840   |                 |
| R1         | 2,215,516 | 2,665,423   |                 |
| R2         | 1,048,152 | 4,081,154   |                 |
| R3         | 844,068   | 1,722,374   |                 |
| R4         | 779,639   | 847,774     |                 |
| 合計         |           | 24,004,885  | 19,621,642      |

|      |                      |         |                        |     |
|------|----------------------|---------|------------------------|-----|
| <参考> | 富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金残高 | 566,597 | 富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額 | 235 |
|------|----------------------|---------|------------------------|-----|

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号 |   |    |   |   | 事業名                 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況  | 備考 |
|-----|------|---|----|---|---|---------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|----|
|     | 1    | 2 | 3  | 4 | 5 |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             |               |                            |                     |  |    |
| 1   | (3)  | - | 23 | - | 1 | 放射線内部被ばく検査等健康調査事業   | 別紙参照       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 9,704         | 26             | 25 |             |               |                            | -                   |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 | 5,913       |               | 2,169                      | 3,744               | 平成26年4月 検査業務委託発注。平成26年6月 郵送業務発注。               |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 2,077       |               | 1,017                      | 1,060               | 平成27年5月 検査業務委託発注。平成27年5月 郵送業務発注。               |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 | 1,714       |               | 602                        | 1,112               |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 9,704       | 0             | 3,788                      | 5,916               |  |    |
| 2   | (3)  | - | 23 | - | 2 | 放射線測定装置整備事業(見せる化事業) | 町内全域       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 13,986        | 26             | 25 |             |               |                            | -                   |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 | 9,990       |               | 9,666                      | 324                 | 平成26年7月 備品購入発注                                 |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 3,996       |               | 3,866                      | 130                 | 平成27年6月 備品購入発注                                 |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 13,986      | 0             | 13,532                     | 454                 |  |    |
| 3   | (3)  | - | 23 | - | 3 | 町民放射線被ばく健康管理事業      | 全町民        | 町        | 富岡町            | 直接            | 継続            | 単年度                | 361,569       | 26             | 25 |             |               |                            | -                   |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 | 271,555     |               | 257,356                    | 14,199              | 平成26年7月 備品購入・線量管理業務委託・健康手帳作業委託発注。              |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 27,523      |               | 19,503                     | 8,020               | 平成27年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注。平成27年11月 健康手帳郵送業務発注。 |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 | 21,477      |               | 18,076                     | 3,401               |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 | 18,246      |               | 13,315                     | 4,931               |  |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 | 6,735       |               | 5,902                      | 833                 | 平成30年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注                      |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 | 4,785       |               | 2,440                      | 2,345               | 令和元年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注                      |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 | 4,666       |               | 2,843                      | 1,823               | 令和2年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注                      |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 | 4,855       |               | 1,789                      | 3,066               | 令和3年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注                       |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 | 1,727       |               | 1,220                      | 507                 | 令和4年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注                       |    |
|     |      |   |    |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 361,569     | 0             | 322,444                    | 39,125              |  |    |

| No. | 事業番号   |     |        |       |                    | 事業名  | 地区名<br>施設名              | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考      |         |  |   |
|-----|--------|-----|--------|-------|--------------------|--|-------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--|---|
|     | (3)    | -   | 23     | -     | 4                  |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | -       |  |   |
| 4   | (3)    | -   | 23     | -     | 4                  | -  | 線量計機器点<br>検校正業務委<br>託事業 | 全世帯      | 町              | 富岡町           | 直接            | 継続                 | 単年度       | 282,282        | 26 | ~           | R4            | 25                         |                     |         | -       |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         | 56,000              |         | 31,863  | 24,137  | 平成26年10月 点検校正業務委託発注                            |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         | 54,193              |         | 33,806  | 20,387  | 平成27年11月 点検校正業務委託発注。平成27年12月 点検校<br>正資材発送業務発注。 |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         | 66,162              |         | 24,308  | 41,854  |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         | 52,675              |         | 12,203  | 40,470  |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         | 27,568              |         | 7,749   | 19,819  | 平成30年8月 点検校正業務委託発注                             |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         | 8,171               |         | 6,214   | 1,957   | 令和元年7月 点検校正業務委託発注                              |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         | 9,969               |         | 4,909   | 5,060   | 令和2年7月 点検校正業務委託発注                              |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         | 5,995               |         | 5,984   | 11      | 令和3年8月 個人用線量計調達業務委託発注。令和3年9月 点<br>検校正業務委託発注    |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         | 1,551               |         | 1,551   | -       | 令和4年10月 点検校正業務委託発注                             |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 282,282             | 0       | 128,587 | 153,695 |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 25                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |         |         |  |   |
| 27  | 14,267 |     | 9,504  | 4,763 | 平成28年1月 土壌調査業務委託発注 |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 28  | 3,737  |     | 2,268  | 1,469 |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 29  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 30  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R1  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R2  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R3  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R4  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 累計  | 18,004 | 0   | 11,772 | 6,232 |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 7   | (3)    | -   | 23     | -     | 6                  | -  | 環境放射線モ<br>ニタリング事<br>業   | 全世帯      | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 188,743        | 27 | ~           | 27            | 25                         |                     |         | -       |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         | 188,743             | -162    | 55,365  | 133,216 | 平成27年9月 モニタリング調査業務発注                           | 【他事業へ流用】(平成28年1月21日)<br>流用先: (3)-22-7 放射線測定装置整備事業(車載測定事業)<br>流用額: [H27]162千円(国費:162千円)【委託費】<br>流用後交付対象事業費:188,581千円(国費:188,581千円) |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 188,743             | -162    | 55,365  | 133,216 |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 25                         |                     |         |         |         |  |   |
|     |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |         |         |  |   |
| 27  | 3,024  | 162 | 3,186  | -     | 平成28年1月 備品購入発注     | 【他事業から流用】(平成28年1月21日)<br>流用元: (3)-22-6 環境放射線モニタリング事業<br>流用額: [H27]162千円(国費:162千円)【備品購入費】<br>流用後交付対象事業費:3,186千円(国費:3,186千円) |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 28  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 29  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 30  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R1  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R2  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R3  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| R4  |        |     |        |       |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |
| 累計  | 3,024  | 162 | 3,186  | -     |                    |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |         |  |   |

| No. | 事業番号   |   |        |       |   | 事業名                                | 地区名<br>施設名             | 交付<br>団体                       | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考                               |                        |  |     |    |    |
|-----|--------|---|--------|-------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------------|--|-----|----|----|
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 15  | (3)    | - | 23     | 8     | - | 自家消費野菜<br>等放射能測定<br>事業             | 役場庁舎<br>外              | 町                              | 富岡町            | 直接            | 継続            | 単年度                | 170,760   | 28             | 25 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 28 | 11,278      |               | 7,396                      | 3,882               |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 29 | 55,799      |               | 17,025                     | 38,774              |         |                                  |                        | 平成29年11月 備品購入発注                                    |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 30 | 18,075      |               | 15,966                     | 2,109               |         |                                  |                        | 平成30年6月 簡易分析装置点検校正業務発注。平成30年11月<br>測定所及び測定器買付契約締結。 |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R1 | 18,772      |               | 18,619                     | 153                 |         |                                  |                        | 令和元年10月 簡易分析装置点検校正業務発注。                            |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R2 | 20,034      |               | 19,914                     | 120                 |         |                                  |                        | 令和2年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。                            |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R3 | 19,597      |               | 18,914                     | 683                 |         |                                  |                        | 令和3年12月 簡易分析装置点検校正業務発注。                            |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R4 | 27,205      |               | 26,525                     | 680                 |         |                                  |                        | 令和4年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。                            |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 累計 | 170,760     | 0             | 124,359                    | 46,401              |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 16 | (3)         | -             | 23                         | 9                   | -       | 町内放射線モ<br>ニタリング情<br>報サイト整備<br>事業 | 町内一円                   | 町  | 富岡町 | 直接 | 継続 |
| 26  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 27  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 28  | 8,947  |   | 8,783  | 164   |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 29  | 9,312  |   | 9,201  | 111   |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 30  | 10,386 |   | 5,902  | 4,484 |   |                                    |                        | 平成30年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注 |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R1  | 11,104 |   | 11,103 | 1     |   |                                    |                        | 平成31年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注 |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R2  | 14,509 |   | 14,509 | -     |   |                                    |                        | 令和2年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注  |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R3  | 13,475 |   | 13,475 | -     |   |                                    |                        | 令和3年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注  |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R4  | 14,234 |   | 13,772 | 462   |   |                                    |                        | 令和4年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注  |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 累計  | 81,967 | 0 | 76,745 | 5,222 |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 17  | (3)    | - | 24     | 1     | - | 放射線リスク<br>コミュニケー<br>ションリーダ<br>育成事業 | 郡山事務<br>所<br>いわき支<br>所 | 町                              | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 3,456     | 28             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 28 | 3,456       |               | 622                        | 2,834               |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 29 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 30 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R1 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R2 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R3 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | R4 |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 累計 | 3,456       | 0             | 622                        | 2,834               |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                | 18 | (3)         | -             | 24                         | 2                   | -       | 放射線に関す<br>る相談窓口設<br>置事業          | 郡山事務<br>所<br>いわき支<br>所 | 町  | 富岡町 | 直接 | 完了 |
| 26  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 27  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 28  | 845    |   | 252    | 593   |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 29  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 30  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R1  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R2  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R3  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R4  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 累計  | 845    | 0 | 252    | 593   |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 25             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 26             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 27             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 28             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 29             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 30             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R1             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R2             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R3             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R4             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 累計             | -  | 0           | -             | -                          |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 26  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 27  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 28  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 29  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 30  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R1  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R2  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R3  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| R4  |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
| 累計  | -      | 0 | -      | -     |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 26             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 27             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 28             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 29             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 30             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R1             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R2             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R3             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | R4             |    |             |               |                            |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |
|     |        |   |        |       |   |                                    |                        |                                |                |               |               |                    |           | 累計             | -  | 0           | -             | -                          |                     |         |                                  |                        |  |     |    |    |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |

| No.   | 事業番号       | 事業名        | 地区名<br>施設名       | 交付<br>団体   | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |   |   |   |
|---|------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|---|---|---|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。<br>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。<br>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。<br>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。<br>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 | うち県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         |    |   |   |   |
|   |            |            | 26               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  |   |   |   |
|   |            |            | 27               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | 28               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | 29               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | 30               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | R1               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | R2               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | R3               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | R4               | -          | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - |   |   |
|   |            |            | 県交付分 計           |            |                |               |               |                    |           |                |           |             |               | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            | うち市町<br>村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25             | -             | -             | -                  | -         | -              | -         | -           | -             | -                          |                     |         | -  | - | - | - |
|   |            |            |                  |            | 26             | 343,458       | -             | -                  | -         | -              | -         | 301,054     | 42,404        | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | 27             | 293,823       | -             | -                  | -         | -              | -         | 126,247     | 167,576       | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | 28             | 117,616       | -             | -                  | -         | -              | -         | 62,307      | 55,309        | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | 29             | 136,030       | -             | -                  | -         | -              | -         | 51,744      | 84,286        | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | 30             | 62,764        | -             | -                  | -         | -              | -         | 35,519      | 27,245        | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | R1             | 42,832        | -             | -                  | -         | -              | -         | 38,376      | 4,456         | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | R2             | 49,178        | -             | -                  | -         | -              | -         | 42,175      | 7,003         | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
|   |            |            |                  |            | R3             | 43,922        | -             | -                  | -         | -              | -         | 40,162      | 3,760         | -                          |                     |         | -  | - | - |   |
| R4  | 44,717     | -          |                  |            | -              | -             | -             | -                  | 43,068    | 1,649          | -         | -           | -             | -                          |                     |         |    |   |   |   |
| 市町村交付分 計  |            |            |                  |            |                |               |               |                    |           |                | 1,134,340 | -           | 740,652       | 393,688                    |                     |         |    |   |   |   |
| 県・市町村交付分 合計   |            |            |                  |            |                |               |               |                    |           |                | 1,134,340 | -           | 740,652       | 393,688                    |                     |         |    |   |   |   |

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号   |    |        |        |    |    | 事業名                            | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考     |  |
|-----|--------|----|--------|--------|----|----|--------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|--------|--|
|     | 25     | 26 | 27     | 28     | 29 | 30 |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 57  | (2)    | -  | 19     | -      | 1  | -  | 夜ノ森駅前広<br>場環境整備事<br>業          | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 4,974     | R1             | ~  | R1          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            | 4,974                      |                     | 4,814   | 160    | 令和元年12月 工事発注                                 |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     |         | -      |  |
| 累計  | 4,974  | 0  | 4,814  | 160    |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 64  | (7)    | -  | 49     | -      | 1  | -  | 移住定住促進<br>体制基盤構築<br>等事業        | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 5,291     | R3             | ~  | R3          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            | 3,968                      |                     | 3,448   | 520    | 令和3年8月 移住定住促進体制基盤構築等業務委託発注                   |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     |         | -      |  |
| 累計  | 3,968  | 0  | 3,448  | 520    |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 68  | (7)    | -  | 49     | -      | 2  | -  | 移住相談窓<br>口・お試し住<br>宅整備運営事<br>業 | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 継続            | 単年度            | 48,785    | R3             | ~  | R4          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |        |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     |         | -      |  |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            | 18,158                     |                     | 12,380  | 5,778  | 令和3年10月 賃貸借契約締結、修繕業務委託発注<br>令和3年11月 運営業務委託発注 |
|     |        |    |        |        |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            | 41,250                     |                     | 17,431  | 23,819 | 令和4年4月 賃貸借契約締結<br>令和4年4月 運営業務委託発注            |
| 累計  | 59,408 | 0  | 29,811 | 29,597 |    |    |                                |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |





| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|---|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           | ～              | ～ |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | ～ |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |

| No.   | 事業番号 | 事業名     | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |            |            |                  |            |    |        |   |        |        |
|---|------|---------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|------------|------------|------------------|------------|----|--------|---|--------|--------|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、拂還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。<br>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。<br>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を拂還環境整備事業計画の年度別に記入してください。<br>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。<br>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            |    |        |   |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    | うち県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 26               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 27               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 28               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 29               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 30               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R1               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R2               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R3               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R4               | -          | -  | -      | - |        |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 県交付分 計           |            | -  | -      | - | -      |        |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            | うち市町<br>村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 26 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 27 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 28 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 29 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 30 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R1 | 4,974  | - | 4,814  | 160    |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R2 | -      | - | -      | -      |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R3 | 32,466 | - | 25,854 | 6,612  |
|   |      |         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R4 | 64,865 | - | 25,396 | 39,469 |
| 市町村交付分 計  |      | 102,305 | -          | 56,064   | 46,241         |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            |    |        |   |        |        |
| 県・市町村交付分 合計   |      | 102,305 | -          | 56,064   | 46,241         |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            |    |        |   |        |        |

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号 |   |    |   |   |   | 事業名                 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考      |               |
|-----|------|---|----|---|---|---|---------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------|
|     | 1    | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |
| 34  | (1)  | - | 15 | - | 1 | - | 富岡第一中学校校舎空調設備設置事業   | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 102,246       | 29             | ~  | 29          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 29            | 68,164                     |                     | 63,484  | 4,680   | 平成29年5月 工事発注  |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 累計            | 68,164                     | 0                   | 63,484  | 4,680   |               |
| 35  | (1)  | - | 15 | - | 2 | - | 富岡第一中学校校舎改修事業       | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 246,468       | 29             | ~  | 30          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 29            | 125,094                    |                     | 125,094 | -       | 平成29年5月 工事発注  |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 30            | 39,218                     |                     | 37,836  | 1,382   | 平成30年5月 工事発注  |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 累計            | 164,312                    | 0                   | 162,930 | 1,382   |               |
| 36  | (1)  | - | 15 | - | 3 | - | 富岡第一中学校体育館防災機能強化事業  | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 20,494        | 29             | ~  | 29          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 29            | 13,662                     |                     | 13,662  | -       | 平成29年5月 工事発注  |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 累計            | 13,662                     | 0                   | 13,662  | -       |               |
| 39  | (1)  | - | 15 | - | 4 | - | 富岡第一中学校プール整備事業(基金型) | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 基金                 | 226,572       | 29             | ~  | 30          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 29            | 151,048                    |                     | 54,154  | 96,894  | 平成29年11月 工事発注 |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 30            |                            |                     | 54,567  | -54,567 | 国庫返還済         |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
|     |      |   |    |   |   |   |                     |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             | 累計            | 151,048                    | 0                   | 108,721 | 42,327  |               |

| No. | 事業番号    |   |         |        |   |   | 事業名                     | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考      |               |
|-----|---------|---|---------|--------|---|---|-------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------|
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |
| 40  | (1)     | - | 15      | -      | 5 | - | 富岡第一中学校プール(上屋)整備事業(基金型) | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 基金                 | 196,019   | 29             | ~  | 30          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            | 130,679                    |                     | 48,186  | 82,493  | 平成29年11月 工事発注 |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            |                            |                     | 48,446  | -48,446 | 国庫返還済         |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
| 累計  | 130,679 | 0 | 96,632  | 34,047 |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |
| 41  | (1)     | - | 15      | -      | 6 | - | 富岡第一中学校校舎トイレ改修事業        | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 149,731   | 29             | ~  | 30          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            | 41,292                     |                     | 22,339  | 18,953  | 平成29年5月 工事発注  |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            | 58,528                     |                     | 57,728  | 800     | 平成30年5月 工事発注  |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
| 累計  | 99,820  | 0 | 80,067  | 19,753 |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |
| 55  | (1)     | - | 15      | -      | 7 | - | 富岡第二小学校体育館防災機能強化事業      | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 33,342    | R1             | ~  | R1          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            | 22,228                     |                     | 22,228  | -       | 令和元年8月 工事発注   |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
| 累計  | 22,228  | 0 | 22,228  | -      |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |
| 59  | (1)     | - | 15      | -      | 8 | - | 町内中学校給食施設整備事業           | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 166,140   | R2             | ~  | R3          | 25            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |         |               |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            | 16,065                     |                     | 5,860   | 10,205  | 令和2年4月 設計業務発注 |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            | 108,539                    |                     | 108,234 | 305     | 令和3年4月 工事発注   |
|     |         |   |         |        |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |         |               |
| 累計  | 124,604 | 0 | 114,094 | 10,510 |   |   |                         |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |               |

| No. | 事業番号   |     |        |       |   |   |   | 事業名  | 地区名<br>施設名              | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考          |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|-----|--------|-----|--------|-------|---|---|---|--|-------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------|------------------|-------|-----|---|---|---------------------------|------|---|-----|----|----|-----|--------|----|---|----|----|---|-------------|---|-------------|---|
|     | 1      | 2   | 3      | 4     | 5 | 6 | 7 |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 61  | ◆      | (1) | -      | 15    | - | 8 | - | 1  | 町内学校給食<br>施設外構等整<br>備事業 | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 85,690         | R3 | ~           | R3            | 25                         | -                   | -       | -           | 令和3年4月 工事発注、備品発注 |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         | -                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         | 68,552              | -       | 68,412      |                  |       | 140 |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         | -                   | -       | -           |                  |       | -   |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 68,552              | 0       | 68,412      |                  |       | 140 |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 25                         | -                   | -       | -           |                  |       | -   |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         | -                   | -       | -           |                  |       | -   |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 27  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 28  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 29  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 30  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R1  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R2  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R3  | 36,933 | -   | 32,618 | 4,315 |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R4  | -      | -   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 累計  | 36,933 | 0   | 32,618 | 4,315 |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 72  | (1)    | -   | 15     | -     | 8 | - | 2 | 町内学校給食<br>施設非常用電<br>源設備整備事<br>業                | 富岡地区                    | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 46,167    | R3             | ~  | R3          | 25            | -                          | -                   | -       | 令和3年4月 工事発注 |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            | 36,933                     | -                   | 32,618  |             |                  | 4,315 |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            | -                          | -                   | -       |             |                  | -     |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 累計            | 36,933                     | 0                   | 32,618  |             |                  | 4,315 |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 73            | ◆                          | (1)                 | -       |             |                  | 15    | -   | 9 | - | 富岡第一中学<br>校校舍障害児<br>等対策事業 | 富岡地区 | 町 | 富岡町 | 直接 | 完了 | 単年度 | 73,698 | R4 | ~ | R4 | 25 | - | -           | - | 令和4年7月 工事発注 |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    | 26 | - | -           | - |             |   |
| 27  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 28  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 29  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 30  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R1  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R2  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R3  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R4  | 49,132 | -   | 49,132 | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 累計  | 49,132 | 0   | 49,132 | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 73  | ◆      | (1) | -      | 15    | - | 9 | - | 富岡第一中学<br>校校舍障害児<br>等対策に係る<br>車いす専用駐<br>車場整備事業 | 富岡地区                    | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 562       | R4             | ~  | R4          |               |                            |                     |         | 25          | -                |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    | -  | - | 令和4年7月 工事発注 |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         | 26          | -                |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    | -  | - |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            | 449                        | -                   | 449     | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 累計            | 449                        | 0                   | 449     | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   | 25          | - |
| 26  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 27  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 28  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 29  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 30  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R1  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R2  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R3  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| R4  | -      | -   | -      |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
| 累計  | -      | 0   | -      | -     |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 25            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 26            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 27            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 28            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 29            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 30            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R1            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R2            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R3            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | R4            | -                          | -                   | -       |             |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |
|     |        |     |        |       |   |   |   |  |                         |          |                |               |               |                    |           |                |    |             | 累計            | -                          | 0                   | -       | -           |                  |       |     |   |   |                           |      |   |     |    |    |     |        |    |   |    |    |   |             |   |             |   |

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、掃環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

| No.   | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考         |           |            |             |         |   |         |          |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|---------|---|---------|----------|
| 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。<br>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を繰越環境整備事業計画の年度別に記入してください。<br>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。<br>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | づら県 |             |               |                            |                     |         |            |           |            |             |         |   |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | 交付分 |             |               |                            |                     |         | 各年度<br>別合計 | 29        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 30        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | R1        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | R2        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | R3        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | R4        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 県交付分 計    | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 25        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 26        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 27        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | 28        | -          | -           | -       | - |         |          |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            | うち市町<br>村 | 各年度<br>別合計 | 29          | 529,939 | - | 326,919 | 203,020  |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | 30          | 97,746  | - | 198,577 | -100,831 |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | R1          | 22,228  | - | 22,228  | -        |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | R2          | 16,065  | - | 5,860   | 10,205   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | R3          | 214,024 | - | 209,264 | 4,760    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | R4          | 49,581  | - | 49,581  | -        |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | 市町村交付分 計    | 929,583 | - | 812,429 | 117,154  |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |     |             |               |                            |                     |         |            |           |            | 県・市町村交付分 合計 | 929,583 | - | 812,429 | 117,154  |

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号   |   |        |       |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考      |                 |   |       |   |
|-----|--------|---|--------|-------|---|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|-----------------|---|-------|---|
|     | 1      | 2 | 3      | 4     | 5 |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
| 47  | (4)    | - | 39     | -     | 1 | -   | 富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業    | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 177,894        | 30 | ~           | 30            | 25                         |                     |         | -       | 平成30年5月 工事発注    | 【他事業へ流用】(平成31年1月17日)<br>流用先:◆(4)-39-1-1富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構等整備事業(富岡地区)<br>流用額:[H30]15,039千円(国費:11,279千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費:177,894千円(国費:133,420千円) |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 144,699             | -11,279 | 133,420 |                 |   | -     |   |
| 48  | ◆(4)   | - | 39     | -     | 1 | -   | 富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構等整備事業 | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 68,757         | 30 | ~           | 30            | 25                         |                     |         | -       | 平成30年5月 工事発注    | 【他事業から流用】(平成31年1月17日)<br>流用元:(4)-39-1富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業(富岡地区)<br>流用額:[H30]14,099千円(国費:11,279千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費:68,757千円(国費55,005千円)         |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 43,726              | 11,279  | 55,005  |                 |   | -     |   |
| 66  | (4)    | - | 33     | -     | 1 | -   | 特別養護老人ホーム開設支援事業           | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 38,840         | R3 | ~           | R3            | 25                         |                     |         | -       | 令和3年11月 什器等備品発注 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -       |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         | 38,840              |         | 34,848  |                 |   | 3,992 |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         |         |                 |   | -     |   |
| 累計  | 38,840 | 0 | 34,848 | 3,992 |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 25              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 26              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 27              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 28              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 29              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 30              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R1              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R2              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R3              |   |       | - |
| R4  |        |   | -      |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
| 累計  | -      | 0 | -      | -     |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 25              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 26              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 27              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 28              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 29              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 30              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R1              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R2              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | R3              |   |       | - |
| R4  |        |   | -      |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
| 累計  | -      | 0 | -      | -     |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 25              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 26              |   |       | - |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         |                 |   |       |   |
|     |        |   |        |       |   |     |                           |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |         | 27              |   |       | - |

| No. | 事業番号 |   |   |   |  | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|-----|------|---|---|---|--|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      | - | - | - |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | ～              | 28 |             |               | -                          |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 29             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 30             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R1             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R2             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R3             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R4             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 累計             | -  | 0           | -             | -                          |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 25             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 26             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 27             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 28             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 29             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 30             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R1             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R2             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R3             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | R4             |    |             | -             |                            |                     |         |    |
|     |      |   |   |   |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | 累計             | -  | 0           | -             | -                          |                     |         |    |



| No.   | 事業番号   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度      | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |            |            |                  |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|------------|------------|------------------|------------|----|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、掃環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。<br>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。<br>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を掃環境整備事業計画の年度別に記入してください。<br>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。<br>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    | うち県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 26               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 27               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 28               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 29               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 30               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R1               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R2               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R3               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R4               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 県交付分 計           |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | うち市町<br>村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 26 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 27 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 28 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 29 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 30 | 188,425 | - | - | 188,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R1 | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |         |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R2               | -          | -  | -       | - | - | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| R3  | 38,840 | -   | -          | 34,848   | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -       | -           | -             | 3,992                      | -                   | -       | -  |            |            | -                |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R4  | -      | -   | -          | -        | -              | -             | -             | -                  | -         | -              | -       | -           | -             | -                          | -                   | -       | -  | -          |            |                  |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 市町村交付分 計  |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | 227,265 | -           | 223,273       | 3,992                      | -                   | -       | -  | -          | -          |                  |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 県・市町村交付分 合計   |        |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | 227,265 | -           | 223,273       | 3,992                      | -                   | -       | -  | -          | -          |                  |            |    |         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号    |    |         |        |    |    | 事業名  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考     |  |
|-----|---------|----|---------|--------|----|----|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|--------|--|
|     | 25      | 26 | 27      | 28     | 29 | 30 |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 22  | (5)     | -  | 42      | -      | 1  | -  | 農業基盤整備<br>促進事業(清<br>水地区)                               | 清水地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 67,119    | 28             | ~  | 29          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            | 7,568                      |                     | 6,501   | 1,067  | 平成28年8月 パイプライン工事発注                                     |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            | 42,771                     |                     | 38,701  | 4,070  | 平成29年6月 パイプライン工事発注                                     |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |        |  |
| 累計  | 50,339  | 0  | 45,202  | 5,137  |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 27  | (5)     | -  | 40      | -      | 1  | -  | 農山村地域復<br>興基盤総合整<br>備事業(農業<br>水利施設等保<br>全再生事業)<br>富岡地区 | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 継続            | 単年度            | 180,002   | 28             | ~  | R1          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            | 50,278                     |                     | 48,570  | 1,708  | 平成28年11月 ため池調査業務委託発注                                   |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            | 38,175                     |                     | 37,800  | 375    | 平成29年6月 ため池調査業務委託発注、平成29年7月 ため池<br>放射性物質対策工事実施設計業務委託発注 |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            | 53,217                     |                     | 53,003  | 214    | 平成30年5月 ため池調査業務委託及びため池放射性物質対策<br>工事実施設計業務委託発注          |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            | 38,332                     |                     | -       | 38,332 |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |        |  |
| 累計  | 180,002 | 0  | 139,373 | 40,629 |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 32  | (5)     | -  | 42      | -      | 2  | -  | 農業基盤整備<br>促進事業(高<br>津戸地区)                              | 高津戸地<br>区  | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 13,755    | 28             | ~  | 28          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            | 10,316                     |                     | 10,316  | -      | 平成29年2月 農道舗装修繕工事発注                                     |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |        |  |
| 累計  | 10,316  | 0  | 10,316  | -      |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |
| 33  | (5)     | -  | 40      | -      | 2  | -  | 営農再開支援<br>水利施設等保<br>全事業(富岡<br>地区)                      | 町内全域       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 53,561    | 29             | ~  | R1          | 25            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 26            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 27            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 28            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 29            | 13,595                     |                     | 12,204  | 1,391  | 平成29年7月 農道等除草業務委託発注                                    |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | 30            | 19,404                     |                     | 19,404  | -      | 平成30年5月 農道等除草業務委託発注                                    |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R1            | 20,562                     |                     | 20,562  | -      | 令和元年5月 農道等除草業務委託発注                                     |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R2            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R3            |                            |                     | -       |        |  |
|     |         |    |         |        |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             | R4            |                            |                     | -       |        |  |
| 累計  | 53,561  | 0  | 52,170  | 1,391  |    |    |  |            |          |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |         |        |  |

| No. | 事業番号 |    |    |    |    | 事業名 | 地区名<br>施設名                              | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考        |          |                                |                 |  |  |  |
|-----|------|----|----|----|----|-----|---|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|
|     | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |           | 30       |                                |                 |  |  |  |
| 44  | (5)  | -  | 40 | -  | 3  | -   | 農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)富岡地区(基金型) | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 継続                 | 基金        | 1,835,777      | 29 | ~           | R3            | 25                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         | 427,413             |         | 92,175    | 335,238  | 平成30年3月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注  |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         | 720,304             |         | 105,630   | 614,674  |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         | 229,114             |         | 657,642   | -428,528 | 令和元年10月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注  |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         | 143,691   | -143,691 | 令和2年5月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注   | 事業計画変更(R3.1.15) |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         | 354,659   | -354,659 | 令和2年7月 放射性物質対策工事発注             | 事業計画変更(R4.1.14) |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         | 5,555     | -5,555   | 令和4年4月 放射性物質対策工事発注・同工事監理業務委託発注 |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 1,376,831           | 0       | 1,359,352 | 17,479   |                                |                 |  |  |  |
| 45  | (5)  | -  | 40 | -  | 4  | -   | 農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)西沢地区           | 西沢地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 8,655          | 30 | ~           | 30            | 25                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         | 8,655               |         | 8,100     | 555      | 平成30年10月 ため池等整備事業計画業務委託発注      |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 8,655               | 0       | 8,100     | 555      |                                |                 |  |  |  |
| 46  | (5)  | -  | 40 | -  | 5  | -   | 農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)榎屋地区           | 榎屋地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度       | 6,203          | 30 | ~           | 30            | 25                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         | 6,203               |         | 6,203     | -        | 平成30年11月 排水路調査設計業務委託発注         |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 6,203               | 0       | 6,203     | -        |                                |                 |  |  |  |
| 53  | (5)  | -  | 42 | -  | 3  | -   | 農業基盤整備促進事業(富岡地区)(基金型)                   | 富岡地区     | 町              | 富岡町           | 直接            | 継続                 | 基金        | 1,100,000      | R1 | ~           | R5            | 25                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 26                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 27                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 28                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 29                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 30                         |                     |         |           |          |                                |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R1                         | 525,000             |         | 48,989    | 476,011  | 令和元年8月 測量設計発注                  |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R2                         |                     |         | 230,131   | -230,131 | 令和2年5月 工事発注                    |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R3                         |                     |         | 51,589    | -51,589  | 令和3年7月 測量設計発注。令和3年9月 工事発注      |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | R4                         | 300,000             |         | 201,873   | 98,127   | 令和4年9月 測量設計発注。令和4年5月 工事発注      |                 |  |  |  |
|     |      |    |    |    |    |     |   |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               | 累計                         | 825,000             | 0       | 532,582   | 292,418  |                                |                 |  |  |  |

| No. | 事業番号 |     |    |    |   |   | 事業名   | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況  | 備考 |  |  |  |  |  |
|-----|------|-----|----|----|---|---|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|----|--|--|--|--|--|
|     | 5    | 4   | 3  | 2  | 1 | 0 |   |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
| 54  | (5)  | -   | 40 | -  | 6 | - | 営農再開支援<br>水利施設等保<br>全事業(富岡<br>地区)(基金<br>型)                      | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 継続            | 基金                 | 900,000       | R1 ~ R5        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 | 600,000     |               | 248,011                    | 351,989             | 令和元年8月 排水路除草業務委託発注                                 |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               | 226,375                    | -226,375            | 令和2年5月 水利施設点検調査委託発注。令和2年9月 工事発注                    |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 | 300,000     |               | 183,807                    | 116,193             | 令和3年7月 測量設計発注。令和3年8月 工事発注                          |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               | 217,136                    | -217,136            | 令和4年4月 測量設計発注。令和4年8月 工事発注                          |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 900,000     | 0             | 875,329                    | 24,671              |  |    |  |  |  |  |  |
| 56  | (5)  | -   | 41 | -  | 1 | - | 富岡町サケふ<br>化施設等整備<br>事業(農山漁<br>村活性化プロ<br>ジェクト支援事<br>業)富岡地区       | 富岡地区       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 765,500       | R1 ~ R3        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 | 33,750      |               | -                          | 33,750              | 令和元年10月 ふ化施設等設計業務委託発注                              |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 | 540,375     |               | 53,559                     | 486,816             | 令和2年10月 ふ化施設敷地造成工事発注。令和2年12月 ふ化施設建築工事及びびやな堀整備工事発注。 |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               | 358,243                    | -358,243            |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 574,125     | 0             | 411,802                    | 162,323             |  |    |  |  |  |  |  |
| 58  | ◆    | (5) | -  | 43 | - | 1 | 被災地域農業<br>復興総合支援<br>事業(カント<br>リーエレベ<br>ーター整備に係<br>る造成工事)富<br>岡町 | 王塚地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 111,332       | R2 ~ R2        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 | 89,065      |               | 89,065                     | -                   | 令和2年6月 敷地造成工事発注                                    |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 89,065      | 0             | 89,065                     | -                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 65  | ◆    | (5) | -  | 43 | - | 2 | 被災地域農業<br>復興総合支援<br>事業(カント<br>リーエレベ<br>ーター整備に係<br>る外構工事)富<br>岡町 | 王塚地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 25,000        | R3 ~ R3        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 | 20,000      |               | 20,000                     | -                   | 令和3年10月 外構工事発注                                     |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |  |  |  |  |  |
|     |      |     |    |    |   |   |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 20,000      | 0             | 20,000                     | -                   |  |    |  |  |  |  |  |

(千円)

| No. | 事業番号 |     |   |    |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度      | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |         |                                       |  |        |
|-----|------|-----|---|----|---|---|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|---------|---------------------------------------|--|--------|
|     | 1    | 2   | 3 | 4  | 5 | 6 |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 67  | ◆    | (5) | - | 43 | - | 2 | -   | 1          |          | 富岡地区           | 町             | 富岡町           | 直接                 | 継続            | 単年度            | 255,754 | R3          | ~             | R4                         | 25                  | -       | -  | -       | 令和3年11月 達成測量設計業務委託発注<br>令和4年5月 達成工事発注 |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 26                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 27                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 28                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 29                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 30                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | R1                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | R2                  | -       | -  | -       |                                       |  |        |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | R3                  | 12,603  | -  | 12,603  |                                       |  | -      |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | R4                  | 160,000 | -  | 114,021 |                                       |  | 45,979 |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 累計                  | 172,603 | 0  | 126,624 |                                       |  | 45,979 |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 25                  | -       | -  | -       |                                       |  | -      |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 26                  | -       | -  | -       |                                       |  | -      |
|     |      |     |   |    |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            | 27                  | -       | -  | -       |                                       |  | -      |
| 28  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 29  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 30  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R1  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R2  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R3  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R4  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 累計  | -    | 0   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 25  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 26  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 27  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 28  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 29  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 30  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R1  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R2  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R3  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R4  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 累計  | -    | 0   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 25  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 26  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 27  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 28  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 29  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 30  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R1  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R2  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R3  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R4  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 累計  | -    | 0   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 25  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 26  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 27  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 28  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 29  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 30  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R1  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R2  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R3  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R4  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 累計  | -    | 0   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 25  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 26  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 27  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 28  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 29  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 30  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R1  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R2  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R3  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| R4  | -    | -   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |
| 累計  | -    | 0   | - | -  |   |   |     |            |          |                |               |               |                    |               |                |         |             |               |                            |                     |         |    |         |                                       |  |        |

| No.   | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度          | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               | ~              | 30          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計          | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 25          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計          | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 25          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計          | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
| (注)   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 25          |             |               |                            |                     |         |    |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26          |             |               |                            |                     |         |    |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。  |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27          |             |               |                            |                     |         |    |
| 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28          |             |               |                            |                     |         |    |
| 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29          |             |               |                            |                     |         |    |
| 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。     |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30          |             |               |                            |                     |         |    |
| 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。                          |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          |             |               |                            |                     |         |    |
| 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。                              |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計          | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 25          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計          | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 25          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27          |             |               |                            |                     |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28          | 68,162      |               | 65,387                     | 2,775               |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29          | 521,954     |               | 180,880                    | 341,074             |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30          | 807,783     |               | 192,340                    | 615,443             |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1          | 1,446,758   |               | 975,204                    | 471,554             |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2          | 629,440     |               | 742,821                    | -113,381            |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3          | 332,603     |               | 980,901                    | -648,298            |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4          | 460,000     |               | 538,585                    | -78,585             |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 市町村交付分 計    | 4,266,700   |               | 3,676,118                  | 590,582             |         |    |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |               |                | 県・市町村交付分 合計 | 4,266,700   |               | 3,676,118                  | 590,582             |         |    |

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号 |    |    |    |    |    | 事業名                                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単<br>年度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況  | 備考 |    |
|-----|------|----|----|----|----|----|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|----|----|
|     | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |            |          |                |               |               |                    |               |                |    |             |               |                            |                     |  |    | R1 |
| 5   | (6)  | -  | 46 | -  | 1  | -  | 富岡工業団地<br>整備事業                            | 富岡工業<br>団地 | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 600,450       | 26 ~ 28        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 | 8,703       |               | 7,938                      | 765                 | 平成27年1月 実施設計業務委託発注                                       |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 318,698     |               | 236,256                    | 82,442              | 平成27年7月 伐採業務委託発注、平成27年8月 宅地造成工事<br>発注、平成27年8月 施工監理業務委託発注 |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 | 123,021     |               | 70,434                     | 52,587              | 平成28年8月 測量設計業務委託発注                                       |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 450,422     | 0             | 314,628                    | 135,794             |  |    |    |
| 9   | ◆(6) | -  | 46 | -  | 1  | -  | 富岡工業団地<br>整備事業(仮<br>設診療所施設<br>用地確保事<br>業) | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 80,412        | 27 ~ 27        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 64,329      |               | 38,144                     | 26,185              | 平成27年9月 土地購入契約   |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 64,329      | 0             | 38,144                     | 26,185              |  |    |    |
| 13  | (6)  | -  | 47 | -  | 1  | -  | 富岡町復興拠<br>点複合商業施<br>設内貸事務所<br>整備事業        | 復興拠点<br>地内 | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 345,753       | 27 ~ 28        | 25 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 26 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 27 | 60,297      |               | 53,043                     | 7,254               | 平成28年3月 土地・建物購入契約<br>平成28年5月 内装解体工事発注、8月変更契約             |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 28 | 199,016     |               | 120,042                    | 78,974              | 平成28年7月 改修工事発注、10月変更契約、平成29年3月変更<br>契約                   |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 29 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 30 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R1 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R2 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R3 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | R4 |             |               |                            |                     |  |    |    |
|     |      |    |    |    |    |    |   |            |          |                |               |               |                    |               |                | 累計 | 259,313     | 0             | 173,085                    | 86,228              |  |    |    |

| No. | 事業番号 |   |    |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                           | 交付<br>団体  | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考        |            |  |
|-----|------|---|----|---|---|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|------------|--|
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               |                            |                     |         |           |            |  |
| 23  | (6)  | - | 46 | - | 2 | -   | 富岡産業団地<br>整備事業                       | 上郡山地<br>区 | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度           | 499,206        | 28 | ~           | 30            | 25                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 28                         | 53,796              |         | 49,541    | 4,255      | 平成28年7月 基本設計業務委託発注<br>平成28年11月 不動産鑑定業務委託発注                     |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 29                         | 320,607             |         | -         | 320,607    | 平成29年4月 造成測量設計業務委託発注<br>平成29年10月 工業用水管敷設に係る協定書締結               |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 30                         |                     |         | 294,774   | -294,774   |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R1                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R3                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 累計                         | 374,403             | 0       | 344,315   | 30,088     |  |
| 26  | ◆(6) | - | 46 | - | 2 | -   | 富岡産業団地<br>整備事業(企<br>業誘致促進基<br>礎調査事業) | 富岡町内<br>町 | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 単年度           | 24,797         | 28 | ~           | 28            | 25                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 28                         | 19,837              |         | 19,008    | 829        | 平成28年11月 基礎調査業務委託発注  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 29                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 30                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R1                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R3                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 累計                         | 19,837              | 0       | 19,008    | 829        |  |
| 38  | (6)  | - | 46 | - | 3 | -   | 富岡産業団地<br>整備事業(基<br>金型)              | 上郡山地<br>区 | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 基金            | 8,339,819      | 29 | ~           | R3            | 25                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 28                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 29                         | 764,642             |         | 439,213   | 325,429    | 平成29年8月 物件補償調査業務委託発注<br>平成29年10月 用地買収開始<br>平成30年1月 物件補償開始      |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 30                         | 5,490,221           |         | 294,378   | 5,195,843  | 平成30年10月 水管敷設に係る協定締結<br>平成30年11月 整備工事発注<br>平成30年12月 工事監理業務委託発注 |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R1                         |                     |         | 752,307   | -752,307   |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R2                         |                     |         | 2,675,826 | -2,675,826 |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R3                         |                     |         | 71,489    | -71,489    |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 累計                         | 6,254,863           | 0       | 4,233,213 | 2,021,650  | 執行差額については国庫返還済   |
| 50  | (6)  | - | 46 | - | 4 | -   | 富岡町企業調<br>査・産業集積<br>促進事業             | 富岡地区<br>町 | 町              | 富岡町           | 直接            | 継続                 | 単年度           | 32,218         | 30 | ~           | R1            | 25                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 26                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 27                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 28                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 29                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 30                         | 7,272               |         | 7,180     | 92         | 平成30年7月 企業誘致基礎調査業務委託発注   |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R1                         | 16,890              |         | -         | 16,890     |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R2                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R3                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | R4                         |                     |         | -         |            |  |
|     |      |   |    |   |   |     |                                      |           |                |               |               |                    |               |                |    |             |               | 累計                         | 24,162              | 0       | 7,180     | 16,982     |  |



| No.  | 事業番号 |    |    |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名               | 交付<br>団体   | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年<br>度 | 全体<br>事業<br>費 | 全体<br>事業<br>期間 |    | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考                       |
|--|------|----|----|---|---|-----|--------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------|
|  | R3   | R5 |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 63   | (6)  | -  | 46 | - | 5 | -   | 富岡第二産業<br>団地(仮称)整<br>備事業 | 小良ヶ浜<br>地区 | 町              | 富岡町           | 直接            | 継続                 | 単年度           | 26,964         | R3 | R5 | 25          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 26          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 27          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 28          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 29          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 30          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | R1          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | R2          |               |                            | -                   |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | R3          | 20,223        |                            | 18,727              | 1,496   | 令和3年5月 土地利用等に関する調査業務委託発注 |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | R4          |               |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    | 累計          | 20,223        | 0                          | 18,727              | 1,496   |                          |
| 25   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 26   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 27   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 28   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 29   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 30   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R1   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R2   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R3   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R4   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 累計   | -    | 0  | -  | - |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 25   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 26   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 27   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 28   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 29   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 30   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R1   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R2   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R3   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R4   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 累計   | -    | 0  | -  | - |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 25   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 26   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 27   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 28   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 29   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 30   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R1   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R2   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R3   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R4   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 累計   | -    | 0  | -  | - |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 25   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 26   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 27   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 28   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 29   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 30   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R1   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R2   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R3   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| R4   |      |    | -  |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| 累計   | -    | 0  | -  | - |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                |    |    |             |               |                            |                     |         |                          |
| (注)  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    | うち県<br>交付分    | 各年度<br>別合計     | 25 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、掃環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 26 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。   |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 27 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 28 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を掃環境整備事業計画の年度別に記入してください。   |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 29 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。    |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 30 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。                         |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | R1 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
| 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費) + 事業間流用額(国費) - 執行額(契約額の国費相当額))されます。                         |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | R2 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | R3 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | R4 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    |               |                | 累計 | -  | -           | -             |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    | 県交付分 計        | -              | -  | -  |             |               |                            |                     |         |                          |
|  |      |    |    |   |   |     |                          |            |                |               |               |                    | 25            | -              | -  | -  |             |               |                            |                     |         |                          |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費        | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |                  |                |           |             |               |                            |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    | うち市町<br>村<br>交付分 | 各年度<br>別合計     | 26        | 8,703       | -             | 7,938                      | 765                 |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 27                 |                  |                | 443,324   | -           | 327,443       | 115,881                    |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 28                 |                  |                | 395,670   | -           | 259,025       | 136,645                    |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 29                 |                  |                | 1,085,249 | -           | 439,213       | 646,036                    |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | 30                 |                  |                | 5,497,493 | -           | 596,332       | 4,901,161                  |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | R1                 |                  |                | 16,890    | -           | 752,307       | -735,417                   |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | R2                 |                  |                | -         | -           | 2,675,826     | -2,675,826                 |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | R3                 |                  |                | 20,223    | -           | 90,216        | -69,993                    |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               | R4                 |                  |                | -         | -           | -             | -                          |                     |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    |                  |                | 市町村交付分 計  |             | 7,467,552     | -                          | 5,148,300           |         |    |
|     |      |     |            |          |                |               |               |                    | 県・市町村交付分 合計      |                | 7,467,552 | -           | 5,148,300     | 2,319,252                  |                     |         |    |

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

| No. | 事業番号    |   |         |         |  | 事業名 | 地区名<br>施設名                      | 交付<br>団体  | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 基金<br>/<br>単年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況   | 備考 |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---|---------|---------|--|-----|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|----|--------|-----------|-----|----|----|-----|-----------|---------|----|--|--|--|--|--|
|     | 1       | 2 | 3       | 4       | 5  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 10  | (1)     | - | 1       | -       | 1  | -   | 富岡町災害公<br>営住宅整備事業               | 曲田地内<br>町 | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 1,961,586 | 27 ~ 29        | 25 |             |               |                            | -                   |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 26 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 27 | 316,898     |               | 199,436                    | 117,462             | 平成27年11月 不動産鑑定業務委託発注                                    |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 28 | 1,399,489   |               | 1,387,488                  | 12,001              | 平成28年6月 用地売買契約<br>平成28年10月 用地売買契約、平成28年10月 物件移転補償契<br>約 |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 29 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 30 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R1 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R2 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R3 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R4 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 累計 | 1,716,387   | 0             | 1,586,924                  | 129,463             |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 11 | (1)         | -             | 11                         | -                   | 1   | -  | 道路整備事業 | 曲田地内<br>町 | 富岡町 | 直接 | 完了 | 単年度 | 1,092,867 | 27 ~ 29 | 25 |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         | 26 |  |  |  |  |  |
| 27  | 57,601  |   | 55,926  | 1,675   | 平成27年10月 測量設計業務委託発注、平成27年12月 JR移転<br>補償設計業務委託発注  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 28  | 871,335 |   | 561,180 | 310,155 | 平成28年4月 JR跨線橋上部工積算業務委託発注<br>平成28年5月 JR跨線橋橋台建設工事発注、工事監理業務委託<br>発注<br>平成28年7月 測量設計業務委託発注 |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 29  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 30  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| R1  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| R2  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| R3  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| R4  |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 累計  | 928,936 | 0 | 617,106 | 311,830 |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
| 12  | ◆(1)    | - | 1       | -       | 1  | -   | 富岡町災害公<br>営住宅整備基<br>本計画策定事<br>業 | 曲田地内<br>町 | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度            | 33,000    | 27 ~ 27        |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         | 25 |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                |    |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         | 26 |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 27 | 26,400      |               | 17,983                     | 8,417               | 平成27年10月 基本計画策定業務委託発注                                   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 28 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 29 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 30 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R1 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R2 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R3 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | R4 |             |               |                            |                     |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |
|     |         |   |         |         |  |     |                                 |           |                |               |               |                |           |                | 累計 | 26,400      | 0             | 17,983                     | 8,417               |   |    |        |           |     |    |    |     |           |         |    |  |  |  |  |  |

| No.  | 事業番号           | 事業名   | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況   | 備考   |
|------|----------------|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|--|
| 14   | (1) - 9 - 1 -  | 曲田地区都市<br>再生区画整理<br>事業(被災市<br>街地復興土<br>地区画整理事<br>業) | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 713,550   | 28 ~ 30        | 25 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 28 | 390,262     |               | 277,682                    | 112,580             | 平成28年5月 駅前広場整備工事発注、都市計画道路整備工事<br>発注<br>画地確定測量業務委託発注、工事監理業務委託発<br>注                              |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 29 | 144,900     |               | 80,469                     | 64,431              | 平成28年8月 水道管布設工事発注<br>平成29年6月 区画道路工事発注<br>平成29年7月 区画確定測量業務委託発注、電柱移転補償契約<br>平成29年9月 配水管敷設替に係る協定締結 |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 30 |             |               | 15,609                     | -15,609             |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R1 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R2 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R3 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R4 |             |               |                            | -                   |   |  |
| 累計   | 535,162        | 0   | 373,760    | 161,402  |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |   |  |
| 19   | (1) - 10 - 1 - | 防災行政無線<br>整備事業                                      | 町内一円       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 439,454   | 28 ~ 29        | 25 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 28 | 327,254     | -85,086       | 204,888                    | 37,280              | 平成28年4月 改修工事発注、工事監理業務委託発注   | 【他事業へ流用】(平成29年1月19日)<br>流用先: ◆(1)-10-1-1防災行政無線戸別受信機等整備事業<br>流用額: 113,448千円(国費: 85,086千円)<br>流用後交付対象事業費: 322,891千円(国費242,168千 |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 29 | 2,336       |               | 1,351                      | 985                 | 平成29年4月 個別受信機設置工事発注   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 30 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R1 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R2 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R3 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R4 |             |               |                            | -                   |   |  |
| 累計   | 329,590        | -85,086   | 206,239    | 38,265   |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |   |  |
| 20   | (1) - 10 - 2 - | 富岡町復興ま<br>ちづくり計画策<br>定事業                            | 町内一円       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 175,596   | 28 ~ 30        | 25 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 28 | 85,227      |               | 76,723                     | 8,504               | 平成28年4月 計画策定支援業務委託発注  |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 29 | 32,524      |               | 28,620                     | 3,904               | 平成29年6月 計画策定業務委託発注  |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 30 | 13,945      |               | 13,501                     | 444                 | 平成30年4月 計画策定業務委託発注  |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R1 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R2 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R3 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R4 |             |               |                            | -                   |   |  |
| 累計   | 131,696        | 0   | 118,844    | 12,852   |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |   |  |
| 21 ◆ | (1) - 9 - 1 -  | 曲田地区都市<br>再生区画整理<br>事業(駅前広<br>場環境整備事<br>業)          | 町内一円       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 131,000   | 28 ~ R1        | 25 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 26 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 27 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 28 | 32,800      |               | 18,281                     | 14,519              | 平成28年5月 駅前広場整備工事発注  |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 29 | 60,000      |               | 13,512                     | 46,488              | 平成29年12月 駅前駐車場整備工事発注  |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | 30 |             |               | 35,814                     | -35,814             |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R1 | 12,000      |               | 11,436                     | 564                 | 令和元年12月 駅前駐車場整備工事発注   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R2 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R3 |             |               |                            | -                   |   |  |
|      |                |   |            |          |                |               |               |                    |           |                | R4 |             |               |                            | -                   |   |  |
| 累計   | 104,800        | 0   | 79,043     | 25,757   |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |   |  |

| No. | 事業番号      |          |           |     |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                 | 交付<br>団体                 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度     | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況  | 備考        |          |                     |   |  |
|-----|-----------|----------|-----------|-----|---|---|-----|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|---------------------|---|--|
| 24  | ◆         | (1)      | -         | 1   | - | 1 | -   | 2                          | 富岡町災害公<br>営住宅駐車場<br>整備事業 | 曲田地内           | 町             | 富岡町           | 直接                 | 完了        | 単年度            | 13,446 | 28          | ~             | 28                         | 25                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 26                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 27                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 28                  | 10,756   |           | 10,756   | -                   | 平成28年12月 住宅買取契約   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 29                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 30                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R1                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R2                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R3                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R4                  |          |           | -        |                     |   |  |
| 累計  | 10,756    | 0        | 10,756    | -   |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            |                     |          |           |          |                     |   |  |
| 25  | ◆         | (1)      | -         | 1   | - | 1 | -   | 3                          | 富岡町災害公<br>営住宅集会所<br>整備事業 | 曲田地内           | 町             | 富岡町           | 直接                 | 完了        | 単年度            | 40,709 | 28          | ~             | 28                         | 25                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 26                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 27                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 28                  | 32,567   |           | 32,196   | 371                 | 平成28年12月 住宅買取契約   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 29                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | 30                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R1                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R2                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R3                  |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            | R4                  |          |           | -        |                     |   |  |
| 累計  | 32,567    | 0        | 32,196    | 371 |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            |                     |          |           |          |                     |   |  |
| 28  | (1)       | -        | 1         | -   | 2 | - | -   | 富岡町災害公<br>営住宅整備事<br>業(基金型) | 曲田地内                     | 町              | 富岡町           | 直接            | 完了                 | 基金        | 2,899,166      | 28     | ~           | 29            | 25                         |                     |          | -         |          |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | 26                         |                     |          | -         |          |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | 27                         |                     |          | -         |          |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | 28                         | 3,084,331           |          | 2,536,770 | 547,561  | 平成28年12月 支障物件移転補償契約 | 【他事業へ流用】(平成31年1月17日)<br>流用先:(1)-9-2曲田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復<br>興土地区画整理事業)(基金型)(曲田地内)<br>流用額:[H30]24,000千円(国費:21,000千円)【工事費】<br>流用先:(1)-11-2道路整備事業(基金型)(曲田地内)<br>流用額:[H31]494,458千円(国費:432,650千円)【工事費】【測量設<br>計費】【補償費】<br>流用後交付対象事業費:3,012,313千円(国費2,635,773千円)<br>【他事業へ流用】(令和2年1月15日)<br>流用先:(1)-11-2道路整備事業(基金型)(曲田地内)<br>流用額:[R2]113,147千円(国費:99,003千円)【工事費】<br>流用後交付対象事業費:2,899,166千円(国費2,536,770千円) |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | 29                         | 5,092               |          | -         | 5,092    |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | 30                         |                     | -453,650 |           | -453,650 |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | R1                         |                     | -99,003  |           | -99,003  |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | R2                         |                     |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | R3                         |                     |          |           | -        |                     |   |  |
|     |           |          |           |     |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               | R4                         |                     |          |           | -        |                     |   |  |
| 累計  | 3,089,423 | -552,653 | 2,536,770 | -   |   |   |     |                            |                          |                |               |               |                    |           |                |        |             |               |                            |                     |          |           |          |                     |   |  |



| No. | 事業番号    |        |         |         |              |   | 事業名                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考                  |   |  |
|-----|---------|--------|---------|---------|--------------|---|--------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|---|--|
| 37  | ◆       | (1)    | 10      | 1       | 1            | 1   | 防災行政無線<br>戸別受信機等<br>整備事業 | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 108,392   | 28             | 29 | 25          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | 26          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | 27          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | 28          | -             | 85,086                     | 85,086              | -       | 平成28年4月 改修工事発注      | 【他事業から流用】(平成29年1月19日)<br>流用先:(1)-10-1-1防災行政無線整備事業<br>流用額:106,358千円(国費 85,086千円)<br>流用後交付対象事業費:106,358千円(国費85,086千円) |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | 29          | 1,627         |                            | 1,627               | -       | 平成29年4月 個別受信機設置工事発注 |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | 30          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | R1          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | R2          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | R3          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
|     |         |        |         |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    | R4          |               |                            | -                   |         |                     |   |  |
| 累計  | 1,627   | 85,086 | 86,713  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 25  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 26  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 27  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 28  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 29  | 65,954  |        | 63,240  | 2,714   |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 30  | 136,213 |        | 121,243 | 14,970  |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R1  | 145,927 |        | 135,084 | 10,843  |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R2  | 147,157 |        | 147,157 | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R3  | 148,454 |        | 148,454 | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R4  | 148,058 |        | 148,058 | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 累計  | 791,763 | 0      | 763,236 | 28,527  |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 25  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 26  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 27  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 28  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 29  | 5,269   |        | 4,999   | 270     |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 30  | 11,886  |        | 11,886  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R1  | 13,791  |        | 13,791  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R2  | 14,182  |        | 14,182  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R3  | 13,536  |        | 13,536  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R4  | 12,418  |        | 12,418  | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 累計  | 71,082  | 0      | 70,812  | 270     |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 25  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 26  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 27  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 28  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 29  |         |        | -       |         |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 30  | 116,775 | 21,000 | 45,005  | 92,770  | 平成30年7月 工事発注 | 【他事業から流用】(平成31年1月17日)<br>流用元:(1)-1-2富岡町災害公営住宅整備事業(基金型)(曲田地内)<br>流用額:1,302,800千円(国費:21,000千円)(工事費) |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R1  | 129,750 |        | 185,575 | -55,825 | 令和元年5月 工事発注  |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R2  | 189,750 |        | 108,043 | 81,707  | 令和2年5月 工事発注  |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R3  |         |        | 53,602  | -53,602 | 令和3年11月 工事発注 |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| R4  |         |        |         | -       |              |   |                          |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |
| 累計  | 436,275 | 21,000 | 392,225 | 65,050  |              |   | 残額は令和5年度に返還済             |            |          |                |               |               |                    |           |                |    |             |               |                            |                     |         |                     |   |  |

| No. | 事業番号 |    |   |   |   | 事業名             | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考                  |  |  |
|-----|------|----|---|---|---|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|---|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|--|--|
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    |             |               |                            |                     |         |                     |  |  |
| 51  | (1)  | 10 | 3 | - | - | 富岡町備蓄倉庫整備事業     | 町内一円       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 460,446   | 30             | ~ | R1 | 25          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 26          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 27          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 28          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 29          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 30          | 14,763        |                            | 14,119              | 644     | 平成30年11月 実施設計業務委託発注 |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R1          | 330,570       |                            | 328,405             | 2,165   | 令和元年7月 工事発注         |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R2          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R3          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R4          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 累計          | 345,333       | 0                          | 342,524             | 2,809   |                     |  |  |
| 52  | (1)  | 9  | 3 | - | - | 曲田地区都市再生区画整理事業  | 曲田地内       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 34,000    | 30             | ~ | 30 | 25          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 26          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 27          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 28          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 29          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 30          | 25,500        |                            | 24,189              | 1,311   | 平成30年11月 工事発注       |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R1          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R2          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R3          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R4          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 累計          | 25,500        | 0                          | 24,189              | 1,311   |                     |  |  |
| 60  | ◆(1) | 10 | 3 | - | 1 | 富岡町防災備蓄倉庫備品整備事業 | 町内一円       | 町        | 富岡町            | 直接            | 完了            | 単年度                | 2,975     | R2             | ~ | R2 | 25          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 26          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 27          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 28          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 29          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 30          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R1          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R2          | 2,380         |                            | 1,909               | 471     | 令和3年1月 備品購入発注       |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R3          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | R4          |               |                            |                     | -       |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   |    | 累計          | 2,380         | 0                          | 1,909               | 471     |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 25 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 26 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 27 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 28 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 29 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 30 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R1 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R2 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R3 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | R4 |             |               |                            | -                   |         |                     |  |  |
|     |      |    |   |   |   |                 |            |          |                |               |               |                    |           |                |   | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |                     |  |  |



| No. | 事業番号 |   |   |  |  | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単<br>年度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |  | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |
|-----|------|---|---|--|--|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|--|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|
|     | ～    | ～ |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  |    |             |               |                            |                     |         |    |
|     | -    | - | - |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           | ～              |  | 29 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 30 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R1 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R2 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R3 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R4 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 25 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 26 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 27 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 28 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 29 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 30 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R1 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R2 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R3 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | R4 |             |               |                            | -                   |         |    |
|     |      |   |   |  |  |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |  | 累計 | -           | 0             | -                          | -                   |         |    |

| No.   | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 基金<br>／<br>単年<br>度 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間流<br>用(国費) | 執行額<br>(契約額の<br>国費相当<br>額) | 執行差額<br>(国費相当<br>額) | 事業の進捗状況 | 備考 |            |            |                  |            |    |           |   |   |   |         |   |           |           |           |   |           |         |   |   |   |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|----|------------|------------|------------------|------------|----|-----------|---|---|---|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|---|---|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。<br>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。<br>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。<br>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。<br>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            |    |           |   |   |   |         |   |           |           |           |   |           |         |   |   |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    | うち県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - |   |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 26               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 27               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 28               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 29               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 30               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R1               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R2               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R3               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R4               | -          | -  | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 県交付分 計           |            |    |           |   |   |   |         |   |           |           | -         | - | -         | -       | - |   |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | うち市町<br>村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 25 | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 26 | -         | - | - | - | -       | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 27 | 400,899   | - | - | - | -       | - | 273,345   | 127,554   | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 28 | 7,183,508 | - | - | - | -       | - | 5,235,525 | 1,947,983 | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 29 | 530,882   | - | - | - | -       | - | 431,050   | 99,832    | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | 30 | 404,082   | - | - | - | -       | - | 1,005,647 | -601,565  | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R1 | 681,834   | - | - | - | -       | - | 872,494   | -190,660  | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R2 | 353,469   | - | - | - | -       | - | 614,472   | -261,003  | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            |                  |            | R3 | 161,990   | - | - | - | -       | - | 341,129   | -179,139  | -         | - | -         | -       | - | - | - |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | R4               | 160,476    | -  | -         | - | - | - | 160,476 | - | -         | -         | -         | - | -         | -       | - |   |   |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                |           |             |               |                            |                     |         |    |            |            | 市町村交付分 計         |            |    |           |   |   |   |         |   |           |           | 9,877,140 | - | 8,934,138 | 943,002 |   |   |   |
| 県・市町村交付分 合計   |      |     |            |          |                |               |               |                    |           |                | 9,877,140 | -           | 8,934,138     | 943,002                    |                     |         |    |            |            |                  |            |    |           |   |   |   |         |   |           |           |           |   |           |         |   |   |   |