

(様式1)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	352,161	308,992	
27	1,138,046	727,035	
28	7,764,956	5,622,244	
29	2,804,054	1,429,806	
30	7,058,293	2,216,840	
R1	2,215,516	2,665,423	
R2	1,048,152	4,081,154	
R3	844,068	1,722,374	
R4	779,639	817,106	
R5	909,715	964,288	
合計		24,914,600	20,555,262

<参考>	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	227,348	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	244
------	----------------------	---------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28																		
1	(3)	- 23	- 1	-	-	放射線内部被ばく検査等健康調査事業	別紙参照	町	富岡町	直接	完了	単年度	9,704	26	~	28	25			-		
																	26	5,913		2,169	3,744	平成26年4月 検査業務委託発注。平成26年6月 郵送業務発注
																	27	2,077		1,017	1,060	平成27年5月 検査業務委託発注。平成27年5月 郵送業務発注
																	28	1,714		602	1,112	
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	R4					
																	R5					
累計	9,704	0	3,788	5,916																		
2	(3)	- 23	- 2	-	-	放射線測定装置整備事業(見える化事業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,986	26	~	27	25			-		
																	26	9,990		9,666	324	平成26年7月 備品購入発注
																	27	3,996		3,866	130	平成27年6月 備品購入発注
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	R4					
																	R5					
累計	13,986	0	13,532	454																		
3	(3)	- 23	- 3	-	-	町民放射線被ばく健康管理事業	全町民	町	富岡町	直接	継続	単年度	362,969	26	~	R5	25			-		
																	26	271,555		257,356	14,199	平成26年7月 備品購入・線量管理業務委託・健康手帳作製業務委託発注。
																	27	27,523		19,503	8,020	平成27年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注。平成27年11月 健康手帳郵送業務発注。
																	28	21,477		18,076	3,401	
																	29	18,246		13,315	4,931	
																	30	6,735		5,902	833	平成30年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R1	4,785		2,440	2,345	令和元年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R2	4,666		2,843	1,823	令和2年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R3	4,855		1,789	3,066	令和3年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R4	1,727		1,220	507	令和4年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R5	1,400		22	1,378	令和5年4月 放射線内部被ばく検査等業務委託発注
累計	362,969	0	322,467	40,502																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
4	(3)	-	23	-	4	-	線量計機器点 検校正業務委 託事業	全世帯	町	富岡町	直接	継続	単年度	284,233	26	~	R4	25			-		
																		26	56,000		31,863	24,137	平成26年10月 点検校正業務委託発注
																		27	54,193		33,806	20,387	平成27年11月 点検校正業務委託発注。平成27年12月 点検校 正資材発送業務発注。
																		28	66,162		24,308	41,854	
																		29	52,673		12,203	40,470	
																		30	27,568		7,749	19,819	平成30年8月 点検校正業務委託発注
																		R1	8,171		6,214	1,957	令和元年7月 点検校正業務委託発注
																		R2	9,969		4,909	5,060	令和2年7月 点検校正業務委託発注
																		R3	5,995		5,984	11	令和3年8月 個人用線量計調達業務委託発注。令和3年9月 点 検校正業務委託発注
																		R4	1,551		1,551	-	令和4年10月 点検校正業務委託発注
																		R5	1,951		1,933	18	令和5年10月 点検校正業務委託発注
																		累計	284,233	0	130,521	153,712	
6	(3)	-	23	-	5	-	放射線不安解 消のための農 地土壌調査事 業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	18,004	27	~	28	25			-		
																		26					
																		27	14,267		9,504	4,763	平成28年1月 土壌調査業務委託発注
																		28	3,737		2,268	1,469	
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	18,004	0	11,772	6,232	
7	(3)	-	23	-	6	-	環境放射線モ ニタリング事 業	全世帯	町	富岡町	直接	完了	単年度	188,743	27	~	27	25			-		
																		26					
																		27	188,743	-162	55,365	133,216	平成27年9月 モニタリング調査業務発注
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	188,743	-162	55,365	133,216	
8	(3)	-	23	-	7	-	放射線測定装 置整備事業 (車載測定事 業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	3,024	27	~	27	25			-		
																		26					
																		27	3,024	162	3,186	-	平成28年1月 備品購入発注
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	3,024	162	3,186	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	～	～																									
15	(3)	-	23	-	8	-	自家消費野菜 等放射能測定 事業	役場庁舎 外	町	富岡町	直接	継続	単年度	190,608	28	～	R5	25				-					
																		26				-					
																		27				-					
																		28	11,278		7,396	3,882					
																		29	55,799		17,025	38,774	平成29年11月 備品購入発注				
																		30	18,075		15,966	2,109	平成30年6月 簡易分析装置点検校正業務発注。平成30年11月 測定所及び測定器賃借契約締結。				
																		R1	18,772		18,619	153	令和元年10月 簡易分析装置点検校正業務発注。				
																		R2	20,034		19,914	120	令和2年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。				
																		R3	19,597		18,914	683	令和3年12月 簡易分析装置点検校正業務発注。				
																		R4	27,205		26,525	680	令和4年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。				
																		R5	19,848		19,817	31	令和5年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。				
																		累計	190,608	0	144,177	46,431					
																		16	(3)	-	23	-	9	-	町内放射線モ ニタリング情 報サイト整備 事業	町内一円	町
26				-																							
27				-																							
28	8,947		8,783	164																							
29	9,312		9,201	111																							
30	10,386		5,902	4,484	平成30年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
R1	11,104		11,103	1	平成31年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
R2	14,509		14,509	-	令和2年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
R3	13,475		13,475	-	令和3年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
R4	14,234		13,772	462	令和4年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
R5	13,772		13,772	-	令和5年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注																						
累計	95,739	0	90,517	5,222																							
17	(3)	-	24	-	1	-	放射線リスク コミュニケー ションリーダー 育成事業	郡山事務 所 いわき支 所	町	富岡町	直接	完了	単年度	3,456	28	～	28										
																		26				-					
																		27				-					
																		28	3,456		622	2,834					
																		29				-					
																		30				-					
																		R1				-					
																		R2				-					
																		R3				-					
																		R4				-					
																		R5				-					
																		累計	3,456	0	622	2,834					
																		18	(3)	-	24	-	2	-	放射線に関す る相談窓口設 置事業	郡山事務 所 いわき支 所	町
26				-																							
27				-																							
28	845		252	593																							
29				-																							
30				-																							
R1				-																							
R2				-																							
R3				-																							
R4				-																							
R5				-																							
累計	845	0	252	593																							
																		25				-					
																		26				-					
																		27				-					
																		28				-					
																		29				-					
																		30				-					
																		R1				-					
																		R2				-					
																		R3				-					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
																R4				-	
																R5 累計	-	0	-	-	
																25				-	
																26				-	
																27				-	
																28				-	
																29				-	
																30				-	
																~				-	
																R1				-	
																R2				-	
																R3				-	
																R4				-	
																R5				-	
																累計	-	0	-	-	
																25				-	
																26				-	
																27				-	
																28				-	
																29				-	
																30				-	
																~				-	
																R1				-	
																R2				-	
																R3				-	
																R4				-	
																R5				-	
																累計	-	0	-	-	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																															
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	R5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	県交付分 計											-	-	-		
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			26	343,458	-	301,054	42,404	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			27	293,823	-	126,247	167,576	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			28	117,616	-	62,307	55,309	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			29	136,030	-	51,744	84,286	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			30	62,764	-	35,519	27,245	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R1	42,832	-	38,376	4,456	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R2	49,178	-	42,175	7,003	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R3	43,922	-	40,162	3,760	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R4	44,717	-	43,068	1,649	-	-	-	-	-	-	-	-	
																	R5	36,971	-	35,544	1,427	-	-	-	-	-	-	-	-			
																	市町村交付分 計											1,171,311	-	776,196	395,115	
																	県・市町村交付分 合計											1,171,311	-	776,196	395,115	

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6									1	2						
57	(2)	19	1	-	-	夜ノ森駅前広 場環境整備事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	4,974	R1	～	R1	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1	4,974		4,814	160	令和元年12月 工事発注
																	R2			-		
																	R3			-		
																	R4			-		
																	R5			-		
累計																	4,974	0	4,814	160		
64	(7)	49	1	-	-	移住定住促進 体制基盤構築 等事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	5,291	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	3,968		3,448	520	令和3年8月 移住定住促進体制基盤構築等業務委託発注
																	R4			-		
																	R5			-		
累計																	3,968	0	3,448	520		
68	(7)	49	2	-	-	移住相談窓 口・お試し住 宅整備運営事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	103,785	R3	～	R4	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	18,158		12,380	5,778	令和3年10月 賃貸借契約締結、修繕業務委託発注 令和3年11月 運営業務委託発注
																	R4	41,250		17,431	23,819	令和4年4月 賃貸借契約締結 令和4年4月 運営業務委託発注
																	R5	41,250		32,558	8,692	令和5年4月 賃貸借契約締結 令和5年4月 運営業務委託発注
累計																	100,658	0	62,369	38,289		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
69	(7)	-	49	-	3	-	とみおかくらし 情報発信事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	58,981	R3	~	R4	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3	6,290		6,290	-	令和3年11月 移住PR動画制作業務委託発注 令和3年12月 移住専門誌情報掲載業務委託発注
																		R4	6,290		6,290	-	令和4年4月 移住PR動画制作業務委託発注 令和4年11月 移住専門誌情報掲載業務委託発注
																		R5	31,655		27,018	4,637	令和5年4月 とみおかくらし情報館サイト制作・運営・情報発信業務委託発注
累計	44,235	0	39,600	4,635																			
70	(7)	-	49	-	4	-	サテライトオ フィス整備運 営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	4,400	R3	~	R3	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3	3,300		3,217	83	令和3年11月 サテライトオフィス誘致支援業務委託発注
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	3,300	0	3,217	83																			
71	(7)	-	49	-	5	-	移住者向け住 宅確保事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	5,800	R3	~	R4	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3	750		519	231	令和3年11月 移住者向け住宅(4戸)確保
																		R4	1,800		1,420	380	令和4年4月 移住者向け住宅(4戸)確保
																		R5	1,800		540	1,260	令和5年4月 移住者向け住宅(4戸)確保
累計	4,350	0	2,480	1,870																			
74	(7)	-	49	-	6	-	空き家活用に よる移住者向 け住宅確保事 業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	53,003	R4	~	R4	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4	15,525		255	15,270	令和4年7月 運営業務委託発注
																		R5	24,226		455	23,771	令和5年4月 運営業務委託発注
累計	39,751	0	711	39,040																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	～	～																										
75	(7)	-	49	-	7	-	インターンプロ グラム造成運 営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	7,909	～		25			-								
																	26			-								
																	27			-								
																	28			-								
																	29			-								
																	30			-								
																	R1			-								
																	R2			-								
																	R3			-								
																	R4			-								
																	R5	5,931		2,615	3,316	令和5年4月 運營業務委託発注						
																	累計	5,931	0	2,615	3,316							
																								25			-	
																								26			-	
																								27			-	
							28			-																		
							29			-																		
							30			-																		
							R1			-																		
							R2			-																		
							R3			-																		
							R4			-																		
							R5			-																		
							累計	-	0	-	-																	
							25			-																		
							26			-																		
							27			-																		
							28			-																		
							29			-																		
							30			-																		
							R1			-																		
							R2			-																		
							R3			-																		
							R4			-																		
							R5			-																		
							累計	-	0	-	-																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>								<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>		25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
											R5	-	-	-	-		
											県交付分 計			-	-	-	-
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>		25	-	-	-	-
													26	-	-	-	-
													27	-	-	-	-
													28	-	-	-	-
													29	-	-	-	-
													30	-	-	-	-
													R1	4,974	-	4,814	160
													R2	-	-	-	-
													R3	32,466	-	25,854	6,612
													R4	64,865	-	25,396	39,469
											R5	104,862	-	63,186	41,676		
											市町村交付分 計			207,167	-	119,250	87,917
											県・市町村交付分 合計			207,167	-	119,250	87,917

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
47	(4)	-	39	-	1	-	富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	177,894	30	~	30	25			-	平成30年5月 工事発注	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	144,699	-11,279	133,420		-
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	144,699	-11,279	133,420	-			
48	◆(4)	-	39	-	1	-	富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構等整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	68,757	30	~	30	25			-	平成30年5月 工事発注	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	43,726	11,279	55,005		-
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	43,726	11,279	55,005	-			
累計																	-	0	-	-			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																		
うち県 交付分												各年度 別合計		25	-	-	-	-
												26	-	-	-	-	-	
うち市町 村 交付分												各年度 別合計		27	-	-	-	-
												28	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		29	-	-	-	-
												30	188,425	-	188,425	-	-	
												各年度 別合計		R1	-	-	-	-
												R2	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R3	-	-	-	-
												R4	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R5	-	-	-	-
												県交付分 計		-	-	-	-	
												各年度 別合計		25	-	-	-	-
												26	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		27	-	-	-	-
												28	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		29	-	-	-	-
												30	188,425	-	188,425	-	-	
												各年度 別合計		R1	-	-	-	-
												R2	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R3	-	-	-	-
												R4	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R5	-	-	-	-
												市町村交付分 計	188,425	-	188,425	-	-	
												各年度 別合計		県・市町村交付分 合計	188,425	-	188,425	-

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
34	(1)	-	15	-	1	-	富岡第一中学校校舎空調設備設置事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	102,246	29	～	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	68,164		63,484	4,680	平成29年5月 工事発注
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	68,164	0	63,484	4,680			
35	(1)	-	15	-	2	-	富岡第一中学校校舎改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	246,468	29	～	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	125,094		125,094	-	平成29年5月 工事発注
																		30	39,218		37,836	1,382	平成30年5月 工事発注
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	164,312	0	162,930	1,382			
36	(1)	-	15	-	3	-	富岡第一中学校校舎防災機能強化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	20,494	29	～	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	13,662		13,662	-	平成29年5月 工事発注
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	13,662	0	13,662	-			
39	(1)	-	15	-	4	-	富岡第一中学校プール整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	226,572	29	～	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	151,048		54,154	96,894	平成29年11月 工事発注
																		30			54,567	-54,567	国庫返還済
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	151,048	0	108,721	42,327			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
40	(1)	-	15	-	5	-	富岡第一中学校プール(上屋)整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	196,019	29	~	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	130,679		48,186	82,493	平成29年11月 工事発注
																		30			48,446	-48,446	国庫返還済
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	130,679	0	96,632	34,047																			
41	(1)	-	15	-	6	-	富岡第一中学校校舎トイレ改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	149,731	29	~	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	41,292		22,339	18,953	平成29年5月 工事発注
																		30	58,528		57,728	800	平成30年5月 工事発注
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	99,820	0	80,067	19,753																			
55	(1)	-	15	-	7	-	富岡第二小学校体育館防災機能強化事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	33,342	R1	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	22,228		22,228	-	令和元年8月 工事発注
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	22,228	0	22,228	-																			
59	(1)	-	15	-	8	-	町内中学校給食施設整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	166,140	R2	~	R3	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2	16,065		5,860	10,205	令和2年4月 設計業務発注
																		R3	108,539		108,234	305	令和3年4月 工事発注
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	124,604	0	114,094	10,510																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	～	～																							
61	◆	(1)	-	15	-	8	-	1	町内学校給食 施設外構等整 備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	85,690	R3	～	R3	25			-	令和3年4月 工事発注、備品発注	
																				26			-		
																				27			-		
																				28			-		
																				29			-		
																				30			-		
																				R1			-		
																				R2			-		
																				R3	68,552		68,412		140
																				R4			-		
																				R5			-		
																				累計	68,552	0	68,412		140
																				62	◆	(1)	-		15
26			-																						
27			-																						
28			-																						
29			-																						
30			-																						
R1			-																						
R2			-																						
R3	36,933		32,618	4,315																					
R4			-																						
R5			-																						
累計	36,933	0	32,618	4,315																					
72		(1)	-	15	-	9	-	1	富岡第一中学 校校舎障害児 等対策事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	73,698	R4	～	R4					25	
																				26			-		
																				27			-		
																				28			-		
																				29			-		
																				30			-		
																				R1			-		
																				R2			-		
																				R3			-		
																				R4	49,132		49,132	-	
																				R5			-		
																				累計	49,132	0	49,132	-	
																				73	◆	(1)	-	15	-
26			-																						
27			-																						
28			-																						
29			-																						
30			-																						
R1			-																						
R2			-																						
R3			-																						
R4	449		449	-																					
R5			-																						
累計	449	0	449	-																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																		
うち県 交付分												各年度 別合計		25	-	-	-	-
												26	-	-	-	-	-	
うち市町 村 交付分												各年度 別合計		27	-	-	-	-
												28	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		29	-	-	-	-
												30	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R1	-	-	-	-
												R2	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R3	38,840	-	34,848	3,992
												R4	-	-	-	-	-	
												各年度 別合計		R5	-	-	-	-
												各年度 別合計		計	-	-	-	-
												各年度 別合計		計	38,840	-	34,848	3,992
												各年度 別合計		計	38,840	-	34,848	3,992
												各年度 別合計		計	38,840	-	34,848	3,992

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29																		
22	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(清 水地区)	清水地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	67,119	28	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	7,568		6,501	1,067	平成28年8月 パイプライン工事発注
																		29	42,771		38,701	4,070	平成29年6月 パイプライン工事発注
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
R5			-																				
累計	50,339	0	45,202	5,137																			
27	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農業 水利施設等保 全再生事業) 富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	194,804	28	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	50,278		48,570	1,708	平成28年11月 ため池調査業務委託発注
																		29	38,175		37,800	375	平成29年6月 ため池調査業務委託発注、平成29年7月 ため池 放射性物質対策工事実施設計業務委託発注
																		30	53,217		53,003	214	平成30年5月 ため池調査業務委託及びため池放射性物質対策 工事実施設計業務委託発注
																		R1	38,332		-	38,332	
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
R5	14,802		14,520	282	令和5年8月 ため池調査業務委託発注																		
累計	194,804	0	153,893	40,911																			
32	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業(高 津戸地区)	高津戸地 区	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,755	28	~	28	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	10,316		10,316	-	平成29年2月 農道舗装修繕工事発注
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
R5			-																				
累計	10,316	0	10,316	-																			
33	(5)	-	40	-	2	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(富岡 地区)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	53,561	29	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	13,595		12,204	1,391	平成29年7月 農道等除草業務委託発注
																		30	19,404		19,404	-	平成30年5月 農道等除草業務委託発注
																		R1	20,562		20,562	-	令和元年5月 農道等除草業務委託発注
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
R5			-																				
累計	53,561	0	52,170	1,391																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	25	26	27	28	29	30																					
44	(5)	-	40	-	3	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)富岡地区(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,835,777	29	~	R3	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	427,413		92,175	335,238	平成30年3月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注				
																		30	720,304		105,630	614,674					
																		R1	229,114		657,642	-428,528	令和元年10月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注				
																		R2			143,691	-143,691	令和2年5月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注				
																		R3			354,659	-354,659	令和2年7月 放射性物質対策工事発注				
																		R4			5,555	-5,555	令和4年4月 放射性物質対策工事発注・同工事監理業務委託発注				
																		R5									
累計	1,376,831	0	1,359,352	17,479																							
45	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)西沢地区	西沢地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	8,655	30	~	30	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30	8,655		8,100	555	平成30年10月 ため池等整備事業計画業務委託発注				
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		R5									
累計	8,655	0	8,100	555																							
46	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)榎屋地区	榎屋地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	6,203	30	~	30	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30	6,203		6,203		平成30年11月 排水路調査設計業務委託発注				
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		R5									
累計	6,203	0	6,203																								
53	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備促進事業(富岡地区)(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,100,000	R1	~	R5	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30									
																		R1	525,000		48,989	476,011	令和元年8月 測量設計発注				
																		R2			230,131	-230,131	令和2年5月 工事発注				
																		R3			51,589	-51,589	令和3年7月 測量設計発注。令和3年9月 工事発注				
																		R4	300,000		201,873	98,127	令和4年9月 測量設計発注。令和4年5月 工事発注				
																		R5			268,639	-268,639	令和5年7月 測量設計発注。令和5年6月 工事発注				
累計	825,000	0	801,221	23,779																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
54	(5)	-	40	-	6	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(富岡 地区)(基金 型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,400,000	R1	~	R6	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	600,000		248,011	351,989	令和元年8月 排水路除草業務委託発注
																		R2			226,375	-226,375	令和2年5月 水利施設点検調査委託発注。令和2年9月 工事発注
																		R3	300,000		183,807	116,193	令和3年7月 測量設計発注。令和3年8月 工事発注
																		R4			217,136	-217,136	令和4年4月 測量設計発注。令和4年8月 工事発注
																		R5	500,000		338,635	161,365	令和5年6月 測量設計発注。令和5年6月 工事発注
累計	1,400,000	0	1,213,964	186,036																			
56	(5)	-	41	-	1	-	富岡町サケふ 化施設等整備 事業(農山漁 村活性化プロ ジェクト支援事 業)富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	765,500	R1	~	R3	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	33,750		-	33,750	令和元年10月 ふ化施設等設計業務委託発注
																		R2	540,375		53,559	486,816	令和2年10月 ふ化施設敷地造成工事発注。令和2年12月 ふ化施設建築工事及びやな場整備工事発注。
																		R3			358,243	-358,243	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	574,125	0	411,802	162,323																			
58	◆	(5)	-	43	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(カント リーエレベ ーター整備に係 る造成工事)富 岡町	王塚地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	111,332	R2	~	R2	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1				-	
																		R2	89,065		89,065	-	令和2年6月 敷地造成工事発注
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	89,065	0	89,065	-																			
65	◆	(5)	-	43	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(カント リーエレベ ーター整備に係 る外構工事)富 岡町	王塚地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	25,000	R3	~	R3	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3	20,000		20,000	-	令和3年10月 外構工事発注
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	20,000	0	20,000	-																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別																			
67	◆	(5)	-	43	-	2	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(野菜集 出荷施設整備 に係る造成等 事業)富岡町	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	257,470	R3	~	R5	25	-	-	-	令和3年11月 造成測量設計業務委託発注 令和4年5月 造成工事発注 令和5年11月 野菜集出荷施設外構工事発注	
																				26	-	-	-		
																				27	-	-	-		
																				28	-	-	-		
																				29	-	-	-		
																				30	-	-	-		
																				R1	-	-	-		
																				R2	-	-	-		
																				R3	12,603	-	12,603		
																				R4	160,000	-	114,021		45,979
																				R5	33,372	-	33,372		-
累計	205,975	0	159,996	45,979																					
																						25	-	-	-
																						26	-	-	-
																						27	-	-	-
																						28	-	-	-
																						29	-	-	-
																						30	-	-	-
																						R1	-	-	-
																						R2	-	-	-
																						R3	-	-	-
																						R4	-	-	-
R5	-	-	-																						
累計	-	0	-	-																					
																						25	-	-	-
																						26	-	-	-
																						27	-	-	-
																						28	-	-	-
																						29	-	-	-
																						30	-	-	-
																						R1	-	-	-
																						R2	-	-	-
																						R3	-	-	-
																						R4	-	-	-
R5	-	-	-																						
累計	-	0	-	-																					
																						25	-	-	-
																						26	-	-	-
																						27	-	-	-
																						28	-	-	-
																						29	-	-	-
																						30	-	-	-
																						R1	-	-	-
																						R2	-	-	-
																						R3	-	-	-
																						R4	-	-	-
R5	-	-	-																						
累計	-	0	-	-																					
																						25	-	-	-
																						26	-	-	-
																						27	-	-	-
																						28	-	-	-
																						29	-	-	-
																						30	-	-	-
																						R1	-	-	-
																						R2	-	-	-
																						R3	-	-	-
																						R4	-	-	-
R5	-	-	-																						
累計	-	0	-	-																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
											累計	-	0	-	-	
											25				-	
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
											累計	-	0	-	-	
											25				-	
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
											累計	-	0	-	-	
											25				-	
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
											累計	-	0	-	-	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																																				
																	うち県 交付分	各年度 別合計	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																			R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			R5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			県交付分 計											-	-	-		-		
																			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					28	68,162	-	65,387	2,775	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					29	521,954	-	180,880	341,074	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					30	807,783	-	192,340	615,443	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					R1	1,446,758	-	975,204	471,554	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					R2	629,440	-	742,821	-113,381	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					R3	332,603	-	980,901	-648,298	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																					R4	460,000	-	538,585	-78,585	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
																			R5	548,174	-	655,166	-106,992	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
																			市町村交付分 計											4,814,874	-	4,331,284		483,590		
																			県・市町村交付分 合計											4,814,874	-	4,331,284		483,590		

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28																			
5	(6)	-	46	-	1	-	富岡工業団地 整備事業	富岡工業 団地	町	富岡町	直接	完了	単年度	600,450	26	~	28	25			-		
																		26	8,703		7,938	765	平成27年1月 実施設計業務委託発注
																		27	318,698		236,256	82,442	平成27年7月 伐採業務委託発注、平成27年8月 宅地造成工事 発注、平成27年8月 施工監理業務委託発注
																		28	123,021		70,434	52,587	平成28年8月 測量設計業務委託発注
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	450,422	0	314,628	135,794																			
9	◆(6)	-	46	-	1	-	富岡工業団地 整備事業(仮 設診療所施設 用地確保事 業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	80,412	27	~	27	25			-		
																		26					
																		27	64,329		38,144	26,185	平成27年9月 土地購入契約
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	64,329	0	38,144	26,185																			
13	(6)	-	47	-	1	-	富岡町復興拠 点複合商業施 設内貸事務所 整備事業	復興拠点 地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	345,753	27	~	28	25			-		
																		26					
																		27	60,297		53,043	7,254	平成28年3月 土地・建物購入契約
																		28	199,016		120,042	78,974	平成28年5月 内装解体工事発注、8月変更契約 平成28年7月 改修工事発注、10月変更契約、平成29年3月変更 契約
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	259,313	0	173,085	86,228																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
23	(6)	-	46	-	2	-	富岡産業団地 整備事業	上郡山地 区	町	富岡町	直接	完了	単年度	499,206	28	~	30	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28	53,796		49,541	4,255	平成28年7月 基本設計業務委託発注 平成28年11月 不動産鑑定業務委託発注
																		29	320,607		-	320,607	平成29年4月 造成測量設計業務委託発注 平成29年10月 工業用水管敷設に係る協定書締結
																		30			294,774	-294,774	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	374,403	0	344,315	30,088																			
26	◆(6)	-	46	-	2	-	富岡産業団地 整備事業(企 業誘致促進基 礎調査事業)	富岡町内	町	富岡町	直接	完了	単年度	24,797	28	~	28	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28	19,837		19,008	829	平成28年11月 基礎調査業務委託発注
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	19,837	0	19,008	829																			
38	(6)	-	46	-	3	-	富岡産業団地 整備事業(基 金型)	上郡山地 区	町	富岡町	直接	完了	基金	8,339,819	29	~	R3	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29	764,642		439,213	325,429	平成29年8月 物件補償調査業務委託発注 平成29年10月 用地買収開始 平成30年1月 物件補償開始
																		30	5,490,221		294,378	5,195,843	平成30年10月 工水管敷設に係る協定締結 平成30年11月 整備工事発注 平成30年12月 工事監理業務委託発注
																		R1			752,307	-752,307	
																		R2			2,675,826	-2,675,826	
																		R3			71,489	-71,489	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	6,254,863	0	4,233,213	2,021,650																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
50	(6)	-	46	-	4	-	富岡町企業調 査・産業集積 促進事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	32,218	30	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	7,272		7,180	92	平成30年7月 企業誘致基礎調査業務委託発注
																		R1	16,890			16,890	
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	24,162	0	7,180	16,982																			
63	(6)	-	46	-	5	-	富岡第二産業 団地(仮称)整 備事業	小良ヶ浜 地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	26,964	R3	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3	20,223		18,727	1,496	令和3年5月 土地利用等に関する調査業務委託発注
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	20,223	0	18,727	1,496																			
76	(6)	-	46	-	6	-	富岡第二産業 団地(仮称)整 備事業(小 良ヶ浜地区)	小良ヶ浜 地区	町				3,497,387	R5	~	R7	25			-			
																	26			-			
																	27			-			
																	28			-			
																	29			-			
																	30			-			
																	R1				-		
																	R2				-		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	R5	34,093		24,777	9,316	令和5年7月不動産鑑定業務発注 令和5年10月上水道管網計算業務協定締結 令和5年11月測量調査業務委託発注	
累計	34,093	0	24,777	9,316																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	R5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	県交付分 計											-	-	-		
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			26	8,703	-	7,938	765	-	-	-	-	-	-	-		-
			27	443,324	-	327,443	115,881	-	-	-	-	-	-	-		-
			28	395,670	-	259,025	136,645	-	-	-	-	-	-	-		-
			29	1,085,249	-	439,213	646,036	-	-	-	-	-	-	-		-
			30	5,497,493	-	596,332	4,901,161	-	-	-	-	-	-	-		-
			R1	16,890	-	752,307	-735,417	-	-	-	-	-	-	-		-
			R2	-	-	2,675,826	-2,675,826	-	-	-	-	-	-	-		-
			R3	20,223	-	90,216	-69,993	-	-	-	-	-	-	-		-
			R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	R5	34,093	-	24,777	9,316	-	-	-	-	-	-	-	-			
	市町村交付分 計											7,501,645	-	5,173,077		2,328,568
	県・市町村交付分 合計											7,501,645	-	5,173,077		2,328,568

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
10	(1)	-	1	-	1	-	富岡町災害公 営住宅整備事 業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	1,961,586	27	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27	316,898		199,436	117,462	平成27年11月 不動産鑑定業務委託発注
																		28	1,399,489		1,387,488	12,001	平成28年6月 用地売買契約 平成28年10月 用地売買契約、平成28年10月 物件移転補償契 約
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	1,716,387	0	1,586,924	129,463																			
11	(1)	-	11	-	1	-	道路整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	1,092,867	27	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27	57,601		55,926	1,675	平成27年10月 測量設計業務委託発注、平成27年12月 JR移転 補償設計業務委託発注
																		28	871,335		561,180	310,155	平成28年4月 JR跨線橋上部工積算業務委託発注 平成28年5月 JR跨線橋橋台建設工事発注、工事監理業務委託 発注 平成28年7月 測量設計業務委託発注
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	928,936	0	617,106	311,830																			
12	◆(1)	-	1	-	1	-	富岡町災害公 営住宅整備基 本計画策定事 業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	33,000	27	~	27	25			-		
																		26			-		
																		27	26,400		17,983	8,417	平成27年10月 基本計画策定業務委託発注
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	26,400	0	17,983	8,417																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
14	(1)	9	1	-	-	-	曲田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	713,550	28	~	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	390,262		277,682	112,580	平成28年5月 駅前広場整備工事発注、都市計画道路整備工事 発注 画地確定測量業務委託発注、工事監理業務委託発 注
																		29	144,900		80,469	64,431	平成28年8月 水道管布設工事発注 平成29年8月 区画道路工事発注 平成29年7月 区画確定測量業務委託発注、電柱移転補償契約 平成29年9月 配水管敷設替に係る協定締結
																		30			15,609	-15,609	
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5 累計	535,162	0	373,760	161,402	
19	(1)	10	1	-	-	-	防災行政無線 整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	439,454	28	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	327,254	-85,086	204,888	37,280	平成28年4月 改修工事発注、工事監理業務委託発注
																		29	2,336		1,351	985	平成29年4月 個別受信機設置工事発注
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5 累計	329,590	-85,086	206,239	38,265	
20	(1)	10	2	-	-	-	富岡町復興ま ちづくり計画策 定事業	町内一円	町	富岡町	直接	継続	単年度	210,763	28	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	85,227		76,723	8,504	平成28年4月 計画策定支援業務委託発注
																		29	32,524		28,620	3,904	平成29年6月 計画等策定業務委託発注
																		30	13,945		13,501	444	平成30年4月 計画等策定業務委託発注
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5 累計	26,375		26,375	-	令和5年4月 計画等策定業務委託発注
累計	158,071	0	145,219	12,852																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
21	◆	(1)	-	9	-	1	-	1	曲田地区都市 再生区画整理 事業(駅前広 場環境整備事 業)	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	131,000	28	~	R1	25			-		
																				26			-		
																				27			-		
																				28	32,800		18,281	14,519	平成28年5月 駅前広場整備工事発注
																				29	60,000		13,512	46,488	平成29年12月 駅前駐車場整備工事発注
																				30			35,814	-35,814	
																				R1	12,000		11,436	564	令和元年12月 駅前駐車場整備工事発注
																				R2				-	
																				R3				-	
																				R4				-	
																				R5 累計	104,800	0	79,043	25,757	
24	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	富岡町災害公 営住宅駐車場 整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,446	28	~	28	25			-		
																				26			-		
																				27			-		
																				28	10,756		10,756	-	平成28年12月 住宅買取契約
																				29				-	
																				30				-	
																				R1				-	
																				R2				-	
																				R3				-	
																				R4				-	
																				R5 累計	10,756	0	10,756	-	
25	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	富岡町災害公 営住宅集会所 整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	40,709	28	~	28	25			-		
																				26			-		
																				27			-		
																				28	32,567		32,196	371	平成28年12月 住宅買取契約
																				29				-	
																				30				-	
																				R1				-	
																				R2				-	
																				R3				-	
																				R4				-	
																				R5 累計	32,567	0	32,196	371	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
28	(1)	-	1	-	2	-	富岡町災害公 営住宅整備事 業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	2,899,166	28 ~ 29	25				-	
																26				-	
																27				-	
																28	3,084,331		2,536,770	547,561	平成28年12月 支障物件移転補償契約
																29	5,092		-	5,092	
																30		-453,650		-453,650	
																R1		-99,003		-99,003	
																R2				-	
																R3				-	
																R4				-	
																R5				-	
累計	3,089,423	-552,653	2,536,770																		
29	◆(1)	-	1	-	2	-	富岡町災害公 営住宅駐車場 整備事業(基 金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	48,764	28 ~ 29	25				-	
																26				-	
																27				-	
																28	39,011		37,921	1,090	
																29				-	
																30				-	
																R1				-	
																R2				-	
																R3				-	
																R4				-	
																R5				-	
累計	39,011	0	37,921	1,090																	
30	(1)	-	11	-	2	-	道路整備事業 (基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	2,113,631	28 ~ R3	25				-	
																26				-	
																27				-	
																28	902,556			902,556	
																29	213,180		237,232	-24,052	平成30年4月 工事発注
																30	85,000	432,650	724,281	-206,631	
																R1	49,796	99,003	198,203	-49,404	令和元年7月 工事発注
																R2			343,181	-343,181	令和2年7月 工事発注
																R3			125,537	-125,537	令和3年7月 工事発注
																R4				-	
																R5				-	
累計	1,250,532	531,653	1,628,434	153,751																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
31	◆	(1)	-	9	-	1	-	2	曲田地区都市 再生区画整理 事業(公園環 境整備事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	9,900	28	~	28	25			-	平成29年1月 測量設計業務委託発注	
																				26			-		
																				27			-		
																				28	7,920		6,554		1,366
																				29			-		
																				30			-		
																				R1			-		
																				R2			-		
																				R3			-		
																				R4			-		
																				R5			-		
累計	7,920	0	6,554	1,366																					
37	◆	(1)	-	10	-	1	-	1	防災行政無線 戸別受信機等 整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	108,392	28	~	29	25			-	平成28年4月 改修工事発注	
																				26			-		
																				27			-		
																				28	-	85,086	85,086		-
																				29	1,627		1,627		-
																				30			-		
																				R1			-		
																				R2			-		
																				R3			-		
																				R4			-		
																				R5			-		
累計	1,627	85,086	86,713	-																					
42	(1)	-	2	-	1	-	-	富岡町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	単年度	1,089,311	29	~	R5	25			-			
																			26			-			
																			27			-			
																			28			-			
																			29	65,954		63,240		2,714	
																			30	136,213		121,243		14,970	
																			R1	145,927		135,084		10,843	
																			R2	147,157		147,157		-	
																			R3	148,454		148,454		-	
																			R4	148,058		148,058		-	
																			R5	149,003		149,003		-	
累計	940,766	0	912,239	28,527																					
43	(1)	-	3	-	1	-	-	富岡町災害公 営住宅家賃低 減事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	単年度	108,429	29	~	R5	25			-			
																			26			-			
																			27			-			
																			28			-			
																			29	5,269		4,999		270	
																			30	11,886		11,886		-	
																			R1	13,791		13,791		-	
																			R2	14,182		14,182		-	
																			R3	13,536		13,536		-	
																			R4	12,418		12,418		-	
																			R5	10,237		10,237		-	
累計	81,319	0	81,049	270																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
49	(1)	-	9	-	2	-	曲田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	609,700	30	~	R3	25			-	平成30年7月 工事発注			
																		26			-				
																		27			-				
																		28			-				
																		29			-				
																		30	116,775	21,000	45,005		92,770		
																		R1	129,750		185,575		-55,825	令和元年5月 工事発注	
																		R2	189,750		108,043		81,707	令和2年5月 工事発注	
																		R3			53,602		-53,602	令和3年11月 工事発注	
																		R4					-		
R5				-																					
累計	436,275	21,000	392,225	65,050																					
51	(1)	-	10	-	3	-	富岡町備蓄倉 庫整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	460,446	30	~	R1	25			-	平成30年11月 実施設計業務委託発注 令和元年7月 工事発注			
																		26			-				
																		27			-				
																		28			-				
																		29			-				
																		30	14,763		14,119		644		
																		R1	330,570		328,405		2,165		
																		R2					-		
																		R3					-		
																		R4					-		
R5				-																					
累計	345,333	0	342,524	2,809																					
52	(1)	-	9	-	3	-	曲田地区都市 再生区画整理 事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	34,000	30	~	30	25			-	平成30年11月 工事発注			
																		26			-				
																		27			-				
																		28			-				
																		29			-				
																		30	25,500		24,189		1,311		
																		R1					-		
																		R2					-		
																		R3					-		
																		R4					-		
R5				-																					
累計	25,500	0	24,189	1,311																					
60	◆	(1)	-	10	-	3	-	富岡町防災備 蓄倉庫備品整 備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	2,975	R2	~	R2	25			-	令和3年1月 備品購入発注		
																			26			-			
																			27			-			
																			28			-			
																			29			-			
																			30					-	
																			R1					-	
																			R2	2,380		1,909		471	
																			R3					-	
																			R4					-	
R5				-																					
累計	2,380	0	1,909	471																					

