

平成28年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【事業の内容】

(単位:千円)

No	事業名	事業実施主体	事業経費						目標	目標達成度・評価	事業結果 (事業の目的・内容・完了予定期日・経費の使用方法・内訳を含む)
			基金充当費		単独経費		合計				
			予算	決算	予算	決算	予算	決算			
1	富岡町復興拠点整備事業(県立医療施設用地取得・造成事業)	富岡町	98,039	35,760	1	0	98,040	35,760	<p>町内復興拠点を整備する富岡町王塚地区において、二次救急医療機関「ふたば医療センター(仮称)」を整備し、二次救急医療体制を確保することにより、双葉郡において、帰還する住民が安心して生活できる環境を整備するとともに、復興関連事業従事者や進出企業の安心を医療の面から支える。</p>	<p>平成28年度内に用地取得が完了し、造成工事を開始することで、事業の進捗を図ることができた。</p>	<p>1. 事業の目的 県が双葉郡の二次救急医療機関として「ふたば医療センター(仮称)」を当町の復興拠点到に位置付けられる富岡町王塚地区に整備することとし、建設用地は町が取得、造成し県に貸与することとされたが、土地の取得及び造成に係る費用に活用可能な制度がない状況にあるため、避難地域復興拠点推進交付金を活用し、施設を整備することで復興計画の推進を図るとともに、双葉郡における喫緊の課題である二次救急医療を確保する。</p> <p>2. 内容 下記事業実施のための基金造成 県立医療施設用地取得・造成事業</p> <p>3. 完了予定期日 基金造成完了:平成29年3月29日 用地取得・造成事業:平成29年6月30日完了予定</p> <p>4. 経費の使用方法・内訳 公有財産購入費(土地購入費):35,760千円 工事請負費(造成工事費、境界確定測量費):62,280千円 合計:98,040千円(うち交付金充当98,039千円)</p> <p>5 平成28年度の実績 ○公有財産購入 ・契約:平成29年2月9日 ・金額:35,760,000円 ○造成工事 ・契約:平成29年2月21日 ・金額:40,575,600円</p>

平成28年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【基金の運用実績】

(単位:千円)

事業区分	基金の保有区分	平成28年度 当初保管額	運用益繰額	平成28年度 支出済額	平成28年度 年度末保管予定額
平成28年度 避難地域復興拠点推進交付金事業	普通預金	98,039	0	35,760	62,279
合計		98,039	0	35,760	62,279

※ 本表は基金の保有区分ごとに記載すること

※ 基金の保有区分は避難地域復興拠点推進交付金交付要綱第14条第4項で定める基金の運用方法を参考に記載すること

※ 運用益繰入予定額は保有区分ごとの利率を参考に見込み額とを記載すること

※ 支払済額は、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出したものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみを行ったものについては含まない。