

(様式1)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	352,161	308,992
	27	1,138,046	727,035
	28	7,764,956	5,584,323
	29	2,804,054	1,467,727
	30	7,058,293	2,216,840
	R1	2,215,516	2,665,423
	R2	1,048,152	4,081,154
	R3	844,068	1,722,374
	R4	756,819	817,106
	R5	909,715	964,288
	R6	1,559,195	918,779
合 計		26,450,975	21,474,041

<参考>	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	787,817	富岡町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	613
------	----------------------	---------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3)	－	23	－	1	－		放射線内部被ばく検査等健康調査事業	別紙参照	町	富岡町	直接	完了	単年度	9,704	26 ～ 28	26	5,913		2,169	3,744	平成26年4月 検査業務委託発注。平成26年6月 郵送業務発注
																	27	2,077		1,017	1,060	平成27年5月 検査業務委託発注。平成27年5月 郵送業務発注
																	28	1,714		602	1,112	平成28年4月 検査業務委託発注。平成28年4月 郵送業務発注
																	累計	9,704	0	3,788	5,916	
2	(3)	－	23	－	2	－		放射線測定装置整備事業(見える化事業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,986	26 ～ 27	26	9,990		9,666	324	平成26年7月 備品購入発注
																	27	3,996		3,866	130	平成27年6月 備品購入発注
																	累計	13,986	0	13,532	454	
3	(3)	－	23	－	3	－		町民放射線被ばく健康管理事業	全町民	町	富岡町	直接	継続	単年度	362,969	26 ～ R5	26	271,555		257,356	14,199	平成26年7月 備品購入・線量管理業務委託・健康手帳作製業務委託発注。
																	27	27,523		19,503	8,020	平成27年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注。平成27年11月 健康手帳郵送業務発注。
																	28	21,477		18,076	3,401	平成28年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	29	18,246		13,315	4,931	平成29年4月 放射線内部被ばく検査等業務委託発注
																	30	6,735		5,902	833	平成30年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R1	4,785		2,440	2,345	令和元年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R2	4,666		2,843	1,823	令和2年10月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R3	4,855		1,789	3,066	令和3年8月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R4	1,727		1,220	507	令和4年7月 線量計回収・報告書作成業務委託発注
																	R5	1,400		22	1,378	令和5年4月 放射線内部被ばく検査等業務委託発注
																	R6				0	
																	累計	362,969	0	322,467	40,502	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
4	(3)	ー	23	ー	4	ー	線量計機器点検校正業務委託事業	全世帯	町	富岡町	直接	継続	単年度	286,276	26	～	R6	26	56,000		31,863	24,137	平成26年10月 点検校正業務委託発注
																		27	54,193		33,806	20,387	平成27年11月 点検校正業務委託発注。平成27年12月 点検校正資材発送業務発注。
																		28	66,162		24,308	41,854	平成28年5月 点検校正業務委託発注。平成28年4月 点検校正資材発送業務発注。
																		29	52,673		12,203	40,470	平成29年7月 点検校正業務委託発注。平成29年4月 点検校正資材発送業務発注。
																		30	27,568		7,749	19,819	平成30年8月 点検校正業務委託発注
																		R1	8,171		6,214	1,957	令和元年7月 点検校正業務委託発注
																		R2	9,969		4,909	5,060	令和2年7月 点検校正業務委託発注
																		R3	5,995		5,984	11	令和3年8月 個人用線量計調達業務委託発注。令和3年9月 点検校正業務委託発注
																		R4	1,551		1,551	0	令和4年10月 点検校正業務委託発注
																		R5	1,951		1,933	18	令和5年10月 点検校正業務委託発注
																		R6	2,043		1,971	72	令和6年10月 点検校正業務委託発注
																		累計	286,276	0	132,491	153,785	
6	(3)	ー	23	ー	5	ー	放射線不安解消のための農地土壌調査事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	18,004	27	～	28	27	14,267		9,504	4,763	平成28年1月 土壌調査業務委託発注
																		28	3,737		2,268	1,469	
																		累計	18,004	0	11,772	6,232	
7	(3)	ー	23	ー	6	ー	環境放射線モニタリング事業	全世帯	町	富岡町	直接	完了	単年度	188,581	27	～	27	27	188,743	-162	55,365	133,216	平成27年9月 モニタリング調査業務発注
																		累計	188,743	-162	55,365	133,216	
8	(3)	ー	23	ー	7	ー	放射線測定装置整備事業(車載測定事業)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	3,186	27	～	27	27	3,024	162	3,186	0	平成28年1月 備品購入発注
																		累計	3,024	162	3,186	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
15	(3)	ー	23	ー	8	ー		自家消費野菜等放射能測定事業	役場庁舎外	町	富岡町	直接	継続	単年度	210,880	28 ～ R6	28	11,278		7,396	3,882	
																	29	55,799		17,025	38,774	平成29年11月 備品購入発注
																	30	18,075		15,966	2,109	平成30年6月 簡易分析装置点検校正業務発注。平成30年11月測定所及び測定器賃借契約締結。
																	R1	18,772		18,619	153	令和元年10月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R2	20,034		19,914	120	令和2年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R3	19,597		18,914	683	令和3年12月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R4	27,205		26,525	680	令和4年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R5	19,848		19,817	31	令和5年11月 簡易分析装置点検校正業務発注。
																	R6	20,272		20,084	188	令和6年11月 簡易分析装置点検校正業務発注
																	累計	210,880	0	164,260	46,620	
16	(3)	ー	23	ー	9	ー		町内放射線モニタリング情報サイト整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	継続	単年度	109,976	28 ～ R6	28	8,947		8,783	164	
																	29	9,312		9,201	111	
																	30	10,386		5,902	4,484	平成30年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R1	11,104		11,103	1	平成31年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R2	14,509		14,509	0	令和2年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R3	13,475		13,475	0	令和3年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R4	14,234		13,772	462	令和4年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R5	13,772		13,772	0	令和5年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	R6	14,237		14,236	1	令和6年4月 町内放射線モニタリング情報サイト整備業務発注
																	累計	109,976	0	104,753	5,223	
17	(3)	ー	24	ー	1	ー		放射線リスクコミュニケーションリーダー育成事業	郡山事務所 いわき支所	町	富岡町	直接	完了	単年度	3,456	28 ～ 28	28	3,456		622	2,834	
																	累計	3,456	0	622	2,834	
18	(3)	ー	24	ー	2	ー		放射線に関する相談窓口設置事業	郡山事務所 いわき支所	町	富岡町	直接	完了	単年度	845	28 ～ 28	28	845		252	593	
																	累計	845	0	252	593	
			ー		ー	ー											R6				0	
																	累計	0	0		0	
			ー		ー	ー											R6				0	
																	累計	0	0		0	
			ー		ー	ー											R6				0	
																	累計	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
												26	0	0	0	0		
												27	0	0	0	0		
												28	0	0	0	0		
												29	0	0	0	0		
												30	0	0	0	0		
												R1	0	0	0	0		
												R2	0	0	0	0		
												R3	0	0	0	0		
												R4	0	0	0	0		
												R5	0	0	0	0		
												R6	0	0	0	0		
												県交付分 計		0	0			0
												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0
										26	343,458			0	301,054	42,404		
										27	293,823			0	126,247	167,576		
										28	117,616			0	62,307	55,309		
										29	136,030			0	51,744	84,286		
										30	62,764			0	35,519	27,245		
										R1	42,832			0	38,376	4,456		
										R2	49,178			0	42,175	7,003		
										R3	43,922			0	40,162	3,760		
										R4	44,717			0	43,068	1,649		
										R5	36,971			0	35,544	1,427		
										R6	36,552			0	36,291	261		
										市町村交付分 計		1,207,863	0	812,487	395,376			
										県・市町村交付分 合計		1,207,863	0	812,487	395,376			

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点 (千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
57	(2)	－	19	－	1	－	夜ノ森駅前広場環境整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	4,974	R1	～	R1	R1	4,974		4,814	160	令和元年12月 工事発注
																		累計	4,974	0	4,814	160	
64	(7)	－	49	－	1	－	移住定住促進体制基盤構築等事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	5,291	R3	～	R3	R3	3,968		3,448	520	令和3年8月 移住定住促進体制基盤構築等業務委託発注
																		累計	3,968	0	3,448	520	
68	(7)	－	49	－	2	－	移住相談窓口・お試し住宅整備運営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	163,988	R3	～	R6	R3	18,158		12,380	5,778	令和3年10月 賃貸借契約締結、修繕業務委託発注 令和3年11月 運営業務委託発注
																		R4	18,430		17,431	999	令和4年4月 賃貸借契約締結 令和4年4月 運営業務委託発注
																		R5	41,250		32,558	8,692	令和5年4月 賃貸借契約締結 令和5年4月 運営業務委託発注
																		R6	45,152		37,323	7,829	令和6年4月 賃貸借契約締結 令和6年4月 運営業務委託発注
																		累計	122,990	0	99,693	23,297	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
69	(7)	－	49	－	3	－	とみおかくらし情報発信事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	99,483	R3 ～ R6	R3	6,290		6,290	0	令和3年11月 移住PR動画制作業務委託発注 令和3年12月 移住専門誌情報掲載業務委託発注
																R4	6,290		6,290	0	令和4年4月 移住PR動画制作業務委託発注 令和4年11月 移住専門誌情報掲載業務委託発注
																R5	31,655		27,018	4,637	令和5年4月 とみおかくらし情報館サイト制作・運営・情報発信業務委託発注
																R6	30,376		29,881	495	令和6年4月 とみおかくらし情報館サイト制作・運営・情報発信業務委託発注
																累計	74,611	0	69,481	5,130	
70	(7)	－	49	－	4	－	サテライトオフィス整備運営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	4,400	R3 ～ R3	R3	3,300		3,217	83	令和3年11月 サテライトオフィス誘致支援業務委託発注
																累計	3,300	0	3,217	83	
71	(7)	－	49	－	5	－	移住者向け住宅確保事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	8,200	R3 ～ R6	R3	750		519	231	令和3年11月 移住者向け住宅(4戸)確保
																R4	1,800		1,420	380	令和4年4月 移住者向け住宅(4戸)確保
																R5	1,800		540	1,260	令和5年4月 移住者向け住宅(4戸)確保
																R6	1,800		477	1,323	令和5年4月 移住者向け住宅(4戸)確保
																累計	6,150	0	2,957	3,193	
74	(7)	－	49	－	6	－	空き家活用による移住者向け住宅確保事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	74,026	R4 ～ R6	R4	15,525		255	15,270	令和4年7月 運営業務委託発注
																R5	24,226		455	23,771	令和5年4月 運営業務委託発注
																R6	15,767		1,025	14,742	令和6年4月 運営業務委託発注
																累計	55,518	0	1,736	53,782	
75	(7)	－	49	－	7	－	インターンプログラム造成運営事業	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	19,063	R5 ～ R6	R5	5,931		2,615	3,316	令和5年4月 運営業務委託発注
																R6	8,365		5,750	2,615	令和年4月 運営業務委託発注
																累計	14,296	0	8,365	5,931	
																R6				0	
																累計	0	0		0	
																R6				0	
																累計	0	0		0	
																R6				0	
																累計	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	0	
												R2	0	0	0	0	
												R3	0	0	0	0	
												R4	0	0	0	0	
												R5	0	0	0	0	
												R6	0	0	0	0	
												県交付分 計		0	0		
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	4,974	0	4,814	160	
												R2	0	0	0	0	
												R3	32,466	0	25,854	6,612	
												R4	42,045	0	25,396	16,649	
												R5	104,862	0	63,186	41,676	
												R6	101,460	0	74,456	27,004	
										市町村交付分 計		285,807	0	193,706	92,101		
										県・市町村交付分 合計		285,807	0	193,706	92,101		

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
47		(4)	－	39	－	1	－	富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	177,894	30	～	30	30	144,699	－11,279	133,420	0	平成30年5月 工事発注	
																			累計	144,699	－11,279	133,420	0		
48	◆	(4)	－	39	－	1	－	1	富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構等整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	68,757	30	～	30	30	43,726	11,279	55,005	0	平成30年5月 工事発注
																				累計	43,726	11,279	55,005	0	
			－		－		－											}	R6				0		
																			累計	0	0		0		
			－		－		－											}	R6				0		
																			累計	0	0		0		
			－		－		－											}	R6				0		
																			累計	0	0		0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	188,425	0	188,425	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											市町村交付分 計		188,425	0	188,425	0
											県・市町村交付分 合計		188,425	0	188,425	0

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 総務省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										～	R6				0	
										～	累計	0	0		0	
										～	R6				0	
										～	累計	0	0		0	
										～	R6				0	
										～	累計	0	0		0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
											うち市町村 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0	0
												26	0	0	0	0
												27	0	0	0	0
												28	0	0	0	0
												29	0	0	0	0
												30	0	0	0	0
												R1	0	0	0	0
												R2	0	0	0	0
												R3	0	0	0	0
												R4	0	0	0	0
												R5	0	0	0	0
												R6	0	0	0	0
											市町村交付分 計		0	0	0	0
											県・市町村交付分 合計		0	0	0	0

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
34	(1)	－	15	－	1	－	富岡第一中学校校舎空調設備設置事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	102,246	29 ～ 29	29	68,164		63,484	4,680	平成29年5月 工事発注
																累計	68,164	0	63,484	4,680	
35	(1)	－	15	－	2	－	富岡第一中学校校舎改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	246,468	29 ～ 30	29	125,094		125,094	0	平成29年5月 工事発注
																30	39,218		37,836	1,382	平成30年5月 工事発注
																累計	164,312	0	162,930	1,382	
36	(1)	－	15	－	3	－	富岡第一中学校体育館防災機能強化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	20,494	29 ～ 29	29	13,662		13,662	0	平成29年5月 工事発注
																累計	13,662	0	13,662	0	
39	(1)	－	15	－	4	－	富岡第一中学校プール整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	226,572	29 ～ 30	29	151,048		54,154	96,894	平成29年11月 工事発注
																30			54,567	-54,567	国庫返還済
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
																R6				0	
																累計	151,048	0	108,721	42,327	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
40		(1)	ー	15	ー	5	ー	富岡第一中学校プール(上屋)整備事業 (基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	196,019	29	～	30	29	130,679		48,186	82,493	平成29年11月 工事発注	
																			30			48,446	-48,446	国庫返還済	
																			R1					0	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			R4					0	
																			R5					0	
																			R6					0	
																			累計	130,679	0	96,632	34,047		
41		(1)	ー	15	ー	6	ー	富岡第一中学校校舎トイレ改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	149,731	29	～	30	29	41,292		22,339	18,953	平成29年5月 工事発注	
																			30	58,528		57,728	800	平成30年5月 工事発注	
																			累計	99,820	0	80,067	19,753		
55		(1)	ー	15	ー	7	ー	富岡第二小学校体育館防災機能強化事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	33,342	R1	～	R1	R1	22,228		22,228	0	令和元年8月 工事発注	
																			累計	22,228	0	22,228	0		
59		(1)	ー	15	ー	8	ー	町内学校給食施設整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	166,140	R2	～	R3	R2	16,065		5,860	10,205	令和2年4月 設計業務発注	
																			R3	108,539		108,234	305	令和3年4月 工事発注	
																			累計	124,604	0	114,094	10,510		

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
61	◆	(1)	－	15	－	8	－	1	町内学校給食施設外構等整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	85,690	R3 ～ R3	R3 累計	68,552 68,552	 0	68,412 68,412	140 140	令和3年4月 工事発注、備品発注		
62	◆	(1)	－	15	－	8	－	2	町内学校給食施設非常用電源設備整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	46,167	R3 ～ R3	R3 累計	36,933 36,933	 0	32,618 32,618	4,315 4,315	令和3年4月 工事発注		
72		(1)	－	15	－	9	－		富岡第一中学校校舎障害児等対策事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	73,698	R4 ～ R4	R4 累計	49,132 49,132	 0	49,132 49,132	0 0	令和4年7月 工事発注		
73	◆	(1)	－	15	－	9	－	1	富岡第一中学校校舎障害児等対策に係る車いす専用駐車場整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	562	R4 ～ R4	R4 累計	449 449	 0	449 449	0 0	令和4年7月 工事発注		
77		(1)	－	15	－	10	－		富岡小中学校体育館障害児等対策事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	14,402	R6 ～ R6	R6 累計	9,601 9,601	 0	7,531 7,531	2,070 2,070	令和6年6月 工事発注		
			－		－		－										～	R6 累計	 0	 0	 0	 0			
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0			
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		R5	0	0	0	0			
																		R6	0	0	0	0			
県交付分 計																			0	0		0			
																		25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	529,939	0	326,919	203,020			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	30	97,746	0	198,577	-100,831	
											R1	22,228	0	22,228	0	
											R2	16,065	0	5,860	10,205	
											R3	214,024	0	209,264	4,760	
											R4	49,581	0	49,581	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	9,601	0	7,531	2,070	
									市町村交付分 計		939,184	0	819,960	119,224		
									県・市町村交付分 合計		939,184	0	819,960	119,224		

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
66	(4)	-	33	-	1	-		特別養護老人ホーム開設支援事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	38,840	R3	～	R3	R3	38,840		34,848	3,992	令和3年11月 什器等備品発注	
																	累計		38,840	0	34,848	3,992			
		-		-		-											～		R6				0		
																			累計	0	0		0		
		-		-		-											～		R6				0		
																			累計	0	0		0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	0	
												R2	0	0	0	0	
												R3	0	0	0	0	
												R4	0	0	0	0	
												R5	0	0	0	0	
												R6	0	0	0	0	
												県交付分 計		0	0		
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	0	
												R2	0	0	0	0	
												R3	38,840	0	34,848	3,992	
												R4	0	0	0	0	
												R5	0	0	0	0	
												R6	0	0	0	0	
												市町村交付分 計		38,840	0	34,848	
										県・市町村交付分 合計		38,840	0	34,848	3,992		

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
22	(5)	－	42	－	1	－	農業基盤整備促進事業(清水地区)	清水地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	67,119	28 ～ 29	28	7,568		6,501	1,067	平成28年8月 バイブライン工事発注
																29	42,771		38,701	4,070	平成29年6月 バイブライン工事発注
																累計	50,339	0	45,202	5,137	
27	(5)	－	40	－	1	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業 水利施設等保全再生事業) 富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	461,793	28 ～ R6	28	50,278		48,570	1,708	平成28年11月 ため池調査業務委託発注
																29	38,175		37,800	375	平成29年6月 ため池調査業務委託発注、平成29年7月 ため池 放射性物質対策工事実施設計業務委託発注
																30	53,217		53,003	214	平成30年5月 ため池調査業務委託及びため池放射性物質対策 工事実施設計業務委託発注
																R1	38,332		0	38,332	事業見送りにより未発注
																R2				0	事業内容の検討
																R3				0	事業内容の検討
																R4				0	事業内容の検討
																R5	14,802		14,520	282	令和5年8月 ため池調査業務委託発注
																R6	200,241		165,951	34,290	令和6年6月 ため池調査業務委託発注
32	(5)	－	42	－	2	－	農業基盤整備促進事業(高津戸地区)	高津戸地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,755	28 ～ 28	28	10,316		10,316	0	平成29年2月 農道舗装修繕工事発注
																累計	10,316	0	10,316	0	
33	(5)	－	40	－	2	－	営農再開支援水利施設等保全事業(富岡 地区)	町内全域	町	富岡町	直接	完了	単年度	53,561	29 ～ R1	29	13,595		12,204	1,391	平成29年7月 農道等除草業務委託発注
																30	19,404		19,404	0	平成30年5月 農道等除草業務委託発注
																R1	20,562		20,562	0	令和元年5月 農道等除草業務委託発注
																累計	53,561	0	52,170	1,391	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
44		(5)	ー	40	ー	3	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業 水利施設等保全再生事業) 富岡地区(基金 型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,835,777	29	～	R6	29	427,413		92,175	335,238	平成30年3月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																			30	720,304		105,630	614,674	平成30年7月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																			R1	229,114		657,642	-428,528	令和元年10月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																			R2			143,691	-143,691	令和2年5月 放射性物質対策工事・同工事監理業務委託発注
																			R3			354,659	-354,659	令和2年7月 放射性物質対策工事発注
																			R4			5,555	-5,555	令和4年4月 放射性物質対策工事発注・同工事監理業務委託発注
																			R5				0	
																			R6				0	
累計	1,376,831	0	1,359,352	17,479																				
45		(5)	ー	40	ー	4	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画) 西沢地区	西沢地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	8,655	30	～	30	30	8,655		8,100	555	平成30年10月 ため池等整備事業計画業務委託発注
																			累計	8,655	0	8,100	555	
46		(5)	ー	40	ー	5	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画) 椿屋地区	椿屋地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	6,203	30	～	30	30	6,203		6,203	0	平成30年11月 排水路調査設計業務委託発注
																			累計	6,203	0	6,203	0	
53		(5)	ー	42	ー	3	ー	農業基盤整備促進事業(富岡地区)(基金 型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,345,100	R1	～	R7	R1	525,000		48,989	476,011	令和元年8月 測量設計発注
																			R2			230,131	-230,131	令和2年5月 工事発注
																			R3			51,589	-51,589	令和3年7月 測量設計発注。令和3年9月 工事発注
																			R4	300,000		201,873	98,127	令和4年9月 測量設計発注。令和4年5月 工事発注
																			R5			268,639	-268,639	令和5年7月 測量設計発注。令和5年6月 工事発注
																			R6	183,825		178,633	5,192	令和6年月 測量設計発注。令和6年月 工事発注
																			累計	1,008,825	0	979,854	28,971	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
54	(5)	ー	40	ー	6	ー		営農再開支援水利施設等保全事業(富岡地区)(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	継続	基金	1,739,167	R1 ～ R7	R1	600,000		248,011	351,989	令和元年8月 排水路除草業務委託発注
																	R2			226,375	-226,375	令和2年5月 水利施設点検調査委託発注。令和2年9月 工事発注
																	R3	300,000		183,807	116,193	令和3年7月 測量設計発注。令和3年8月 工事発注
																	R4			217,136	-217,136	令和4年4月 測量設計発注。令和4年8月 工事発注
																	R5	500,000		338,635	161,365	令和5年6月 測量設計発注。令和5年6月 工事発注
																	R6	339,167		203,086	136,081	令和6年6月 測量設計発注。令和6年6月 工事発注
																	累計	1,739,167	0	1,417,050	322,117	
56	(5)	ー	41	ー	1	ー		富岡町サケふ化施設等整備事業(農山漁村活性化プロジェクト支援事業)富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	765,500	R1 ～ R3	R1	33,750		0	33,750	令和元年10月 ふ化施設等設計業務委託発注
																	R2	540,375		53,559	486,816	令和2年10月 ふ化施設敷地造成工事発注。令和2年12月 ふ化施設建築工事及びやな場整備工事発注。
																	R3			358,243	-358,243	令和2年12月 ふ化施設建築工事及びやなば整備工事発注【R2から繰越】。令和3年8月 ふ化施設外構工事発注
																	累計	574,125	0	411,802	162,323	
58	◆	(5)	ー	43	ー	1	ー	被災地域農業復興総合支援事業(カントリエレベーター整備に係る造成工事)富岡町	玉塚地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	111,332	R2 ～ R2	R2	89,065		89,065	0	令和2年6月 敷地造成工事発注
																	累計	89,065	0	89,065	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
65	◆	(5)	—	43	—	1	—	2	被災地域農業復興総合支援事業(カン トリエレベーター整備に係る外構工事)富 岡町	王塚地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	25,000	R3	～	R3	R3	20,000		20,000	0	令和3年10月 外構工事発注			
																				累計	20,000	0	20,000	0				
67	◆	(5)	—	43	—	2	—	1	被災地域農業復興総合支援事業(野菜集 出荷施設整備に係る造成等事業)富岡町	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	257,470	R3	～	R5	R3	12,603		12,603	0	令和3年11月 造成測量設計業務委託発注			
																				R4	160,000		114,021	45,979	令和4年5月 造成工事発注			
																				R5	33,372		33,372	0	令和5年11月 野菜集出荷施設外構工事発注			
																				累計	205,975	0	159,996	45,979				
			—		—													～	R6				0					
																				累計	0	0		0				
			—		—													～	R6				0					
																				累計	0	0		0				
			—		—													～	R6				0					
																				累計	0	0		0				
(注)																うち県 交付分			各年度 別合計	25	0	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に 合わせて記入してください。																				26	0	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																				27	0	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																				28	0	0	0	0				
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																				29	0	0	0	0				
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて 算出した値で構いません。																				30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																				R1	0	0	0	0				
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																				R2	0	0	0	0				
																				R3	0	0	0	0				
																				R4	0	0	0	0				
																				R5	0	0	0	0				
																				R6	0	0	0	0				
																				県交付分 計		0	0		0			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	68,162	0	65,387	2,775	
											29	521,954	0	180,880	341,074	
											30	807,783	0	192,340	615,443	
											R1	1,446,758	0	975,204	471,554	
											R2	629,440	0	742,821	-113,381	
											R3	332,603	0	980,901	-648,298	
											R4	460,000	0	538,585	-78,585	
											R5	548,174	0	655,166	-106,992	
											R6	723,233	0	547,670	175,563	
									市町村交付分 計		5,538,107	0	4,878,954	659,153		
									県・市町村交付分 合計		5,538,107	0	4,878,954	659,153		

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(6)	－	46	－	1	－	富岡工業団地整備事業	富岡工業団地	町	富岡町	直接	完了	単年度	600,450	26	～	28	26	8,703		7,938	765	平成27年1月 実施設計業務委託発注
																		27	318,698		236,256	82,442	平成27年7月 伐採業務委託発注、平成27年8月 宅地造成工事発注、平成27年8月 施工監理業務委託発注
																		28	123,021		70,434	52,587	平成28年8月 測量設計業務委託発注
																		累計	450,422	0	314,628	135,794	
9	◆	(6)	－	46	－	1	富岡工業団地整備事業(仮設診療所施設用地確保事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	80,412	27	～	27	27	64,329		38,144	26,185	平成27年9月 土地購入契約
																		累計	64,329	0	38,144	26,185	
13	(6)	－	47	－	1	－	富岡町復興拠点複合商業施設内貸事務所整備事業	復興拠点地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	345,753	27	～	28	27	60,297		53,043	7,254	平成28年3月 土地・建物購入契約
																		28	199,016		120,042	78,974	平成28年5月 内装解体工事発注、8月変更契約 平成28年7月 改修工事発注、10月変更契約、平成29年3月変更契約 平成28年7月 工事監理業務委託発注
																		累計	259,313	0	173,085	86,228	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
23		(6)	－	46	－	2	－	富岡産業団地整備事業	上郡山地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	499,206	28	～	30	28	53,796	49,541	4,255	平成28年7月 基本設計業務委託発注		
																			29	320,607	0	320,607	平成28年11月 不動産鑑定業務委託発注		
																			30		294,774	-294,774	平成29年4月 造成測量設計業務委託発注		
																			累計	374,403	0	344,315	30,088	平成29年10月 工業用水管敷設に係る協定書締結	
26	◆	(6)	－	46	－	2	－	1	富岡産業団地整備事業(企業誘致促進基礎調査事業)	富岡町内	町	富岡町	直接	完了	単年度	24,797	28	～	28	28	19,837	19,008	829	平成28年11月 基礎調査業務委託発注	
																				累計	19,837	0	19,008	829	
38		(6)	－	46	－	3	－	富岡産業団地整備事業(基金型)	上郡山地区	町	富岡町	直接	完了	基金	8,339,819	29	～	R3	29	764,642	439,213	325,429	平成29年8月 物件補償調査業務委託発注 平成29年10月 用地買収開始 平成30年1月 物件補償開始		
																			30	5,490,221	294,378	5,195,843	平成30年10月 工水管敷設に係る協定締結 平成30年11月 整備工事発注 平成30年12月 工事監理業務委託発注		
																			R1		752,307	-752,307			
																			R2		2,675,826	-2,675,826			
																			R3		71,489	-71,489			
																			R4			0			
																			累計	6,254,863	0	4,233,213	2,021,650		
50		(6)	－	46	－	4	－	富岡町企業調査・産業集積促進事業	富岡地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	32,218	30	～	R1	30	7,272	7,180	92	平成30年7月 企業誘致基礎調査業務委託発注		
																			R1	16,890		16,890			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4			0			
																			R5			0			
																			R6			0			
																			累計	24,162	0	7,180	16,982		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
63		(6)	－	46	－	5	－	富岡第二産業団地(仮称)整備事業	小良ヶ浜地区	町	富岡町	直接	完了	単年度	26,964	R3	～	R5	R3	20,223		18,727	1,496	令和3年5月 土地利用等に関する調査業務委託発注
																		R4				0		
																		R5				0		
																		R6				0		
																		累計	20,223	0	18,727	1,496		
76		(6)	－	46	－	6	－	富岡第二産業団地(仮称)整備事業(小良ヶ浜地区)	小良ヶ浜地区	町	富岡町	直接	継続	単年度	3,486,309	R5	～	R7	R5	34,093		24,777	9,316	令和5年7月不動産鑑定業務発注 令和5年10月上水道管網計算業務協定締結 令和5年11月測量調査業務委託発注
																		R6	80,313		68,305	12,008	令和6年5月物件補償調査業務委託発注 令和6年9月実施設計業務委託発注	
																		累計	114,406	0	93,082	21,324		
78		(6)	－	46	－	7	－	富岡第二産業団地(仮称)整備事業(小良ヶ浜地区)(基金型)	小良ヶ浜地区	町	富岡町	直接	継続	基金	558,436	R6	～	R7	R6	418,827			418,827	令和7年2月 用地交渉開始
																		累計	418,827	0		418,827		
				－		－	－											～	R6				0	
																		～	累計	0	0		0	
				－		－	－											～	R6				0	
																		～	累計	0	0		0	
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0		
																		R6	0	0	0	0		
県交付分 計																		0	0		0			
																		25	0	0	0	0		
																		26	8,703	0	7,938	765		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	27	443,324	0	327,443	115,881	
												28	395,670	0	259,025	136,645	
												29	1,085,249	0	439,213	646,036	
												30	5,497,493	0	596,332	4,901,161	
												R1	16,890	0	752,307	-735,417	
												R2	0	0	2,675,826	-2,675,826	
												R3	20,223	0	90,216	-69,993	
												R4	0	0	0	0	
												R5	34,093	0	24,777	9,316	
												R6	499,140	0	68,305	430,835	
										市町村交付分 計		8,000,785	0	5,241,382	2,759,403		
										県・市町村交付分 合計		8,000,785	0	5,241,382	2,759,403		

(様式2)

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
10		(1)	－	1	－	1	富岡町災害公営住宅整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	1,961,586	27	～	29	27	316,898		199,436	117,462	平成27年11月 不動産鑑定業務委託発注 平成28年6月 用地売買契約
																		28	1,399,489		1,387,488	12,001	平成28年10月 用地売買契約、平成28年10月 物件移転補償契約 平成28年12月 住宅買取契約
																		29				0	
																		累計	1,716,387	0	1,586,924	129,463	
11		(1)	－	11	－	1	道路整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	1,092,867	27	～	29	27	57,601		55,926	1,675	平成27年10月 測量設計業務委託発注、平成27年12月 JR移転補償設計業務委託発注
																		28	871,335		561,180	310,155	平成28年4月 JR跨線橋上部工積算業務委託発注 平成28年5月 JR跨線橋橋台建設工事発注、工事監理業務委託発注 平成28年7月 測量設計業務委託発注 平成28年10月 JR機能補償工事発注
																		29				0	
																		累計	928,936	0	617,106	311,830	
12	◆	(1)	－	1	－	1	富岡町災害公営住宅整備基本計画策定事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	33,000	27	～	27	27	26,400		17,983	8,417	平成27年10月 基本計画策定業務委託発注
																		累計	26,400	0	17,983	8,417	
14		(1)	－	9	－	1	曲田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	713,550	28	～	30	28	390,262		277,682	112,580	平成28年5月 駅前広場整備工事発注、都市計画道路整備工事発注 画地確定測量業務委託発注、工事監理業務委託発注 平成28年8月 水道管布設工事発注 平成28年9月 下水道管渠工事発注、事業計画変更業務委託発注 平成28年11月 電柱移転補償契約
																		29	144,900		80,469	64,431	平成29年8月 区画道路工事発注 平成29年7月 区画確定測量業務委託発注、電柱移転補償契約 平成29年9月 配水管敷設替に係る協定締結
																		30			15,609	-15,609	
																		累計	535,162	0	373,760	161,402	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
19		(1)	－	10	－	1	－	防災行政無線整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	326,006	28	～	29	28	327,254	－85,086	204,888	37,280	平成28年4月 改修工事発注、工事監理業務委託発注
																			29	2,336		1,351	985	平成29年4月 個別受信機設置工事発注
																			累計	329,590	－85,086	206,239	38,265	
20		(1)	－	10	－	2	－	富岡町復興まちづくり計画策定事業	町内一円	町	富岡町	直接	継続	単年度	254,514	28	～	R6	28	85,227		76,723	8,504	平成28年4月 計画策定支援業務委託発注
																			29	32,524		28,620	3,904	平成29年6月 計画等策定業務委託発注
																			30	13,945		13,501	444	平成30年4月 計画等策定業務委託発注
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5	26,375		26,375	0	令和5年4月 計画等策定業務委託発注
																			R6	32,813		28,884	3,929	令和6年4月 計画等策定業務委託発注
累計	190,884	0	174,103	16,781																				
21	◆	(1)	－	9	－	1	－	曲田地区都市再生区画整理事業(駅前広 場環境整備事業)	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	131,000	28	～	R1	28	32,800		18,281	14,519	平成28年5月 駅前広場整備工事発注
																			29	60,000		13,512	46,488	平成29年12月 駅前駐車場整備工事発注
																			30			35,814	－35,814	
																			R1	12,000		11,436	564	令和元年12月 駅前駐車場整備工事発注
																			累計	104,800	0	79,043	25,757	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
24	◆	(1)	－	1	－	1	2	富岡町災害公営住宅駐車場整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	13,446	28 ～ 28	28	10,756		10,756	0	平成28年12月 住宅買取契約
																	累計	10,756	0	10,756	0	
25	◆	(1)	－	1	－	1	3	富岡町災害公営住宅集会所整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	40,709	28 ～ 28	28	32,567		32,196	371	平成28年12月 住宅買取契約
																	累計	32,567	0	32,196	371	
28								富岡町災害公営住宅整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	2,899,166	28 ～ 29	28	3,084,331		2,536,770	547,561	平成28年12月 支障物件移転補償契約
																	29	5,092		0	5,092	
																	30		-453,650		-453,650	
																	R1		-99,003		-99,003	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
																		累計	3,089,423	-552,653	2,536,770	0			
29	◆	(1)	-	1	-	2	-	1	富岡町災害公営住宅駐車場整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	48,764	28	～	29	28	39,011		0	39,011	駐車場を含める公営住宅整備事業売買契約の内、駐車場部分の 事業費を基金造成 平成29年5月 売買契約締結
																				29			37,921	-37,921	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				R6				0	
																				累計	39,011	0	37,921	1,090	
30		(1)	-	11	-	2	-		道路整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	2,113,631	28	～	R3	28	902,556			902,556	避難道路新設工事費等として基金造成 平成29年10月測量業務発注。平成29年8月物件移転補償開始 平成30年4月 工事発注
																				29	213,180		237,232	-24,052	
																				30	85,000	432,650	724,281	-206,631	
																				R1	49,796	99,003	198,203	-49,404	
																				R2			343,181	-343,181	
																				R3			125,537	-125,537	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				R6				0	
																				累計	1,250,532	531,653	1,628,434	153,751	
31	◆	(1)	-	9	-	1	-	2	曲田地区都市再生区画整理事業(公園環境整備事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	9,900	28	～	28	28	7,920		6,554	1,366	平成29年1月 測量設計業務委託発注
																				累計	7,920	0	6,554	1,366	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
37	◆	(1)	－	10	－	1	－	1	防災行政無線戸別受信機等整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	108,392	28	28	0	85,086	85,086	0	平成28年4月 改修工事発注
																		29	1,627		1,627	0	平成29年4月 個別受信機設置工事発注
																		累計	1,627	85,086	86,713	0	
42		(1)	－	2	－	1	－		富岡町災害公営住宅家賃低廉化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	単年度	1,268,838	29	29	65,954		63,240	2,714	低廉化事業実施
																		30	136,213		121,243	14,970	低廉化事業実施
																		R1	145,927		135,084	10,843	低廉化事業実施
																		R2	147,157		147,157	0	低廉化事業実施
																		R3	148,454		148,454	0	低廉化事業実施
																		R4	148,058		148,058	0	低廉化事業実施
																		R5	149,003		149,003	0	低廉化事業実施
																		R6	149,606		149,606	0	低廉化事業実施
																		累計	1,090,372	0	1,061,845	28,527	
43		(1)	－	3	－	1	－		富岡町災害公営住宅家賃低減事業	曲田地内	町	富岡町	直接	継続	単年度	117,483	29	29	5,269		4,999	270	低減事業実施
																		30	11,886		11,886	0	低減事業実施
																		R1	13,791		13,791	0	低減事業実施
																		R2	14,182		14,182	0	低減事業実施
																		R3	13,536		13,536	0	低減事業実施
																		R4	12,418		12,418	0	低減事業実施
																		R5	10,237		10,237	0	低減事業実施
																		R6	6,790		6,036	754	低減事業実施
																		累計	88,109	0	87,085	1,024	
49		(1)	－	9	－	2	－		曲田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	基金	609,700	30	30	116,775	21,000	45,005	92,770	平成30年7月 工事発注
																		R1	129,750		185,575	-55,825	令和元年5月 工事発注
																		R2	189,750		108,043	81,707	令和2年5月 工事発注
																		R3			53,602	-53,602	令和3年11月 工事発注
																		累計	436,275	21,000	392,225	65,050	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
51		(1)	-	10	-	3	-	富岡町備蓄倉庫整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	460,446	30	～	R1	30	14,763		14,119	644	平成30年11月 実施設計業務委託発注
																			R1	330,570		328,405	2,165	令和元年7月 工事発注
																			累計	345,333	0	342,524	2,809	
52		(1)	-	9	-	3	-	曲田地区都市再生区画整理事業	曲田地内	町	富岡町	直接	完了	単年度	34,000	30	～	30	30	25,500		24,189	1,311	平成30年11月 工事発注
																			累計	25,500	0	24,189	1,311	
60	◆	(1)	-	10	-	3	-	富岡町防災備蓄倉庫備品整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	完了	単年度	2,975	R2	～	R2	R2	2,380		1,909	471	令和3年1月 備品購入発注
																			累計	2,380	0	1,909	471	
			-		-		-											～	R6			0		
					-		-											～	累計	0	0		0	
			-		-		-											～	R6			0		
					-		-											～	累計	0	0		0	
			-		-		-											～	R6			0		
					-		-											～	累計	0	0		0	
			-		-		-											～	R6			0		
					-		-											～	累計	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	0	
												R2	0	0	0	0	
												R3	0	0	0	0	
												R4	0	0	0	0	
												R5	0	0	0	0	
												R6	0	0	0	0	
												県交付分 計		0	0	0	
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	400,899	0	273,345	127,554	
												28	7,183,508	0	5,197,604	1,985,904	
												29	530,882	0	468,971	61,911	
												30	404,082	0	1,005,647	-601,565	
												R1	681,834	0	872,494	-190,660	
												R2	353,469	0	614,472	-261,003	
												R3	161,990	0	341,129	-179,139	
												R4	160,476	0	160,476	0	
												R5	185,615	0	185,615	0	
												R6	189,209	0	184,526	4,683	
												市町村交付分 計		10,251,964	0	9,304,279	
										県・市町村交付分 合計		10,251,964	0	9,304,279	947,685		

富岡町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
																							</

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計			0	0		0	
									県・市町村交付分 合計			0	0	0	0	