

(様式1)

富岡町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	20,250	20,239	
25	36,142	23,442	
26	109,098	109,748	
27	1,247,515	549,066	
28	1,173,404	106,183	
29	108,381	456,436	
30	3,000	68,529	
31	0	0	
合計		2,697,790	1,333,643

<参考>	富岡町東日本大震災 復興交付金基金残高	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	332,580	245	1,333,643

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	13,600	5,539	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		13,600	5,539

交付実績 **1,671,880**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

富岡町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1		都市防災推進事業(富岡町復興まちづくり計画策定)	富岡町一円	町	富岡町	直接	完了	127,872	24	~	27	23					着工H24.10.18 竣工H25.3.25
																	24	20,250	20,239	-		
																	25	22,884	15,911	-	着工H25.3.26 竣工H26.3.28	
																	26	25,495	31,306	-	着工H26.5.30 竣工H27.3.31	
																	27	27,273	27,191	1,255	着工H27.4.2 竣工H28.3.31 災害復興計画(第二次)、アクションプラン策定	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	95,902	0	94,647	1,255	
2	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	7,312	25	~	26	23					
																	24					
																	25	13,600	5,539		26年1月道路概略設計発注。	
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29		▲ 7,750	311		
																	30					
																	31					
																	累計	13,600	▲ 7,750	5,539	311	
3	D	-	23	-	1		防災集団移転推進事業(事業計画策定に向けた調査検討費)	富岡沿岸区域	町	富岡町	直接	完了	22,043	25	~	27	23					
																	24					
																	25	10,927	7,531	-	着工H25.11.5 竣工H26.3.28	
																	26		▲ 899	1,620	着工H27.2.25 竣工H27.3.30 災害危険区域選定条件整理等	
																	27	6,504	6,458	923	着工H27.4.13 竣工H28.2.5 事業計画策定、不動産鑑定評価	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	17,431	▲ 899	15,609	923	
4	★	F	-	2	-	1	市街地効果促進事業	富岡町	町	富岡町	直接	継続	476,097	25	~	31	23					
																	24					
																	25	2,331	0	-		
																	26	7,680	0	-		
																	27	150,512	24,419	-	着工H27.8.10 竣工H28.3.31 防災行政無線整備調査、地域防災計画基礎調査外1事業	
																	28	220,353	23,525	-	着工H28.4.1 竣工H29.3.31 富岡町地域防災計画改定支援業務 外1事業	
																	29					
																	30		14,859	318,073	着工H30.6.15 竣工H31.3.25 富岡町「東日本大震災・原子力災害の記憶と記録(第2版)」作成等業務 外1事業	
																	31					
																	累計	380,876	0	62,803	318,073	

(様式2D)

富岡町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
5	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(都市 再生事業計画 案作成事業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	完了	60,036	26	~	26	23								
																24								
																25								
																26	45,027		45,027	0	着手 H26.5.12 竣工 H27.3.31 事業計画の変更			
																27								
																28								
																29								
																30								
																31								
																累計	45,027	0	45,027	0				
																6	◆D	-	20	-	1	町内地形図作 成事業	富岡町一 円	町
24																								
25																								
26	30,896	899	31,795	0	着手 H26.8.22 竣工 H27.3.25 町内地形図作成																			
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	30,896	899	31,795	0																				
7	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(被災 市街地復興土 地区画整理事 業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	完了	920,000	27	~	27									
																24								
																25								
																26								
																27	690,000		436,938	253,062	着手H27.6.1 竣工H28.3.31 駅前広場設計一式、移転補償一式			
																28								
																29								
																30								
																31								
																累計	690,000	0	436,938	253,062				
																9	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業 (がけ地近接 等危険住宅移 転事業)	富岡町内	町
24																								
25																								
26																								
27	48,174		0	-																				
28	60,217		0	-																				
29			2,850	-	交付決定H29.5.26 完了H29.6.9 利子補給補助金																			
30			0	105,541																				
31																								
累計	108,391	0	2,850	105,541																				

(様式2D)

富岡町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
10	D	-	23	-	2	富岡町防災集 団移転促進事 業	富岡沿岸 区域	町	富岡 町	直接	完了	1,377,214	27 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26								
														27	317,324		46,722				着手H28.1.27 竣工 H28.3.31 移転促進区域権利調査、用地取得費 A=1.4ha	
														28	887,738		81,755				着手H28.5.18 竣工29.3.31 移転元地買取2.7ha、囑託登記費、用地 取得費A=2.72ha	
														29			396,409				着手H29.4.17 竣工H30.3.31 移転元地買取 21.9ha、囑託登 記費、用地取得費	
														30			4,882		675,294		着手H30.5.7 竣工H30.10.25 移転元地買取 7.4a、囑託登記 費、用地取得費	
														31								
														累計	1,205,062	0	529,768	675,294				
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																						
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																						
														23	0	0	0	0				
														24	0	0	0	0				
														25	13,600	0	5,539	0				
														26	0	0	0	0				
														27	0	0	0	0				
														28	0	0	0	0				
														29	0	▲ 7,750	0	311				
														30	0	0	0	0				
														31	0	0	0	0				
														7,312	都道府県交付分 計	13,600	▲ 7,750	5,539	311			
														23	0	0	0	0				
														24	20,250	0	20,239	0				
														25	36,142	0	23,442	0				
														26	109,098	0	109,748	0				
														27	1,239,787	0	541,728	255,240				
														28	1,168,308	0	105,280	0				
														29	0	0	399,259	0				
														30	0	0	19,741	1,098,908				
														31	0	0	0	0				
														3,167,528	市町村交付分 計	2,573,585	0	1,219,437	1,354,148			
														23	0	0	0	0				
														24	20,250	0	20,239	0				
														25	49,742	0	28,981	0				
														26	109,098	0	109,748	0				
														27	1,239,787	0	541,728	255,240				
														28	1,168,308	0	105,280	0				
														29	0	▲ 7,750	399,259	311				
														30	0	0	19,741	1,098,908				
														31	0	0	0	0				
														3,174,840	合計	2,587,185	▲ 7,750	1,224,976	1,354,459			